

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕84号

西坡镇人民政府 关于上报西坡镇石家湾子村乡村振兴示范 村建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据项目绩效管理办法及上级部门要求，我镇及时对2023年实施项目进行了绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：西坡镇石家湾子村乡村振兴示范村建设项目

（二）项目周期：2023年6月-9月

(三) 项目主要内容、涉及范围: 新建水泥硬化产业路1100米3300平方米、砂石硬化产业路6150米20903平方米。

二、绩效目标分解下达情况

(一) 下达资金转移支付预算和绩效目标情况。正农领组发〔2023〕8号文件已下达正宁县2023年东西部协作资金120万元。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。截至目前, 资金安排120万元, 预算120万元, 绩效目标120万元。

三、绩效评价完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。正宁县下达我镇120万元资金, 已经到位120万元。

2. 项目资金执行情况分析。120万元资金中, 已支付120万元, 支付率达到100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格对资金统一管理, 实行资金报账制度, 国库集中支付, 做到资金安排到项目、支出核算到项目。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。目前该项目按照县委、县政府要求, 编制了实施方案、预算和设计、招投标, 该项目已于2023年8月31日开工建设, 现已完成所有建设任务, 于2023年11月6日组织镇村进行了初验, 2024年1月11日联合财政、乡村振兴、农业农村局进行了县级验收。通过项目实施, 将彻底改善了村内群众日常生产的生活环境,

推动了村内基础设施更加完善。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。主要是新建水泥硬化产业路 1100 米 3300 平方米、砂石硬化产业路 6150 米 20903 平方米。为了确保项目质量，实行项目法人负总责，负责监督、检查项目建设进度和工程质量。受益村组从工程设计、施工、验收全过程参与、监督工程质量。通过各方监督，做到工程建一处成一处，效益发挥一处。资金拨付及时率。项目实行报账、国库集中支付制度，严格按照资金管理办法，各部门分头负责项目计划管理、项目实施的组织管理、项目建设进度和质量管理、项目竣工验收和费用支出，确保资金及时拨付。成本节约。项目严格按照招投标相关规定组织实施，项目实施成本控制在计划金额内。

2. 效益指标完成情况分析。该项目实施后，对宋畔村产生了良好的经济效益和社会效益；全村环境明显变好，基础设施更加完善，群众宜居宜业水平明显提升。

四、其他需要说明的问题

无。

西坡镇人民政府

2024 年 6 月 17 日

西坡镇党政综合办公室

2024 年 6 月 17 日印发

共印 3 份

绩效目标自评表

(2023 年度)

(2023 年度)

项目名称			西坡镇石家湾子村乡村振兴示范村建设项目		项目 负责人及 电话	路延 0934-5956678		
主管部门			农业农村局		实施 单位	正宁县西坡镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	120	120	10	100%	10
			其中: 东西 部协作资金	120	120	-	100%	-
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 按期完成项目全部建设内容并完成验收;目标 2: 按期拨付项目全部资金;目标 3:补齐基础设施短板, 改善农村生产生活条件。				现已完成所有建设内容, 拨付资金 120 万元, 占比 100%。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 项目总投 资 (万元)	10	120	100%	10	
		质量指 标	指标 1: 项目验收 合格率	10	100%	100%	10	
			指标 2: 项目质量 达标率	10	100%	100%	10	
		时效指 标	指标 1: 按照时间 节点完成资金拨 付率	10	100%	100%	10	
			指标 2: 完成时限	5	100%	100%	5	
		成本指 标	指标 1: 成本控制 有效性	5	100%	100%	5	
	效益指 标(30 分)	经济指 标	指标 1: 确保群众 务工出行通畅	10	100%	100%	10	
		社会效 益 指标	指标 1: 覆盖行政 村个数	5	1	1	5	
			指标 2: 受益户数	5	249	249	5	

		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	5	100%	100%	5	
			指标 2: 新建公路养护率	5	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1 受益脱贫人口满意度	5	≥95%	97%	4.85	
		满意度指标	指标 2: 受益群众满意度	5	≥95%	97%	4.85	
总分				100			99.7	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕83号

西坡镇人民政府 关于上报西坡镇宋畔村乡村建设示范村 建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据项目绩效管理办法及上级部门要求，我镇及时对2023年实施项目进行了绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：西坡镇宋畔村乡村建设示范村建设项目

（二）项目周期：2023年1月-8月

（三）项目主要内容、涉及范围：进户路和农户房屋周边硬化15727平方米，栽植绿化树800棵，安装太阳能路灯80盏，安装垃圾分类收集亭20座，拆除废弃建筑物210平方米。新修产业路5630平方米，安装涝池安全防护栏2处，安装路口交通标志5处，清理维修排水渠350米，土坎平整6000平方米，修建临崖安全防护墙60米；新建并维修四季青生态园菜棚钢架1335平方米、更换卷膜机6个、电机6个、1.4m宽防水网1200米，绿化园区650平方米等。

二、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金转移支付预算和绩效目标情况。正农领发〔2023〕2号文件已下达正宁县2023年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金560万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。截至目前，资金安排560万元，预算560万元，绩效目标560万元。

三、绩效评价完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。正宁县下达我镇560万元资金，已经到位560万元。

2. 项目资金执行情况分析。560万元资金中，已支付560万元，支付率达到100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格对资金统一管理，实行

资金报账制度，国库集中支付，做到资金安排到项目、支出核算到项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析。目前该项目按照县委、县政府要求，编制了可研、初设、预算和设计、招投标，该项目已于2023年4月20日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年9月18日组织镇村进行了初验，2024年1月15日联合财政、乡村振兴、农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将大幅度的沟通沿线各村庄的交通线路联系，彻底解决了村内居民车行、人行交通困难的问题，进一步改善了周边群众日常生产的生活环境，推动了村内基础设施和城郊融合经济持久快速发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。主要是进户路和农户房屋周边硬化15727平方米，栽植绿化树800棵，安装太阳能路灯80盏，安装垃圾分类收集亭20座，拆除废弃建筑物210平方米。新修产业路5630平方米，安装涝池安全防护栏2处，安装路口交通标志5处，清理维修排水渠350米，土坎平整6000平方米，修建临崖安全防护墙60米；新建并维修四季青生态园菜棚钢架1335平方米、更换卷膜机6个、电机6个、1.4m宽防水网1200米，绿化园区650平方米等。为了确保项目质量，实行项目法人负总责，负责监督、检查项目建设进度和工程质量。受益村组从工程设计、施工、验收全

过程参与、监督工程质量。通过各方监督，做到工程建一处成一处，效益发挥一处。资金拨付及时率。项目实行报账、国库集中支付制度，严格按照资金管理办法，各部门分头负责项目计划管理、项目实施的组织管理、项目建设进度和质量、项目竣工验收和费用支出，确保资金及时拨付。成本节约。项目严格按照招投标相关规定组织实施，项目实施成本控制在计划金额内。

2. 效益指标完成情况分析。该项目实施后，对宋畔村产生了良好的经济效益和社会效益；全村环境明显变好，基础设施更加完善，群众宜居宜业水平明显提升。

四、其他需要说明的问题

无。



绩效目标自评表

(2023 年度)

(2023 年度)

项目名称		西坡镇宋畔村乡村建设示范村建设项目			项目 负责 人及 电话	路延 0934-5956678		
主管部门		农业农村局、乡村振兴局			实施 单位	正宁县西坡镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	560		560	10	100%	9
		其中: 财政衔接资金	560		560	-	100%	-
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 按期完成项目全部建设内容并完成验收;目标 2: 按期拨付项目全部资金 ; 目标 3: 补齐基础设施短板, 改善农村生产生活条件, 为全面建设宜居宜业和美乡村发挥示范引领作用; 目标 4: 增加当地群众务工收入, 推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 改善人居环境, 提高群众幸福感、获得感。				现已全部完成所有建设内容, 拨付资金 503.985 万元, 占比 90%。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度 指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因
	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 项目总投资 (万元)	10	560	560	10	
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			指标 2: 项目质量达标率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	指标 1: 按照时间节点完成资金拨付率	10	100%	100%	10	
			指标 2: 完成时限	5	100%	100%	5	
		成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	5	100%	100%	5	
	效益 指 标 (30 分)	经济 指标	指标 1: 调整产业结构	5	100%	100%	5	
			指标 2: 促进乡村旅游	2	100%	100%	2	
		社会	指标 1: 覆盖行政村个数	5	1	1	5	

		效益指标	指标 2: 受益户数	5	509	509	5	
		生态效益	指标 1: 改善村庄人居环境	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	5	100%	100%	5	
			指标 2: 新建公路养护率	3	100%	100%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 受益脱贫人口满意度	5	≥ 95%	98%	4.9	
			指标 2: 受益群众满意度	5	≥ 95%	98%	4.9	
	总分			100			99.8	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕40号

西坡镇人民政府 西坡镇月南村芦子坪沿线环境综合整治 项目绩效自评报告

县财政局：

根据项目绩效管理办法及上级部门要求，我镇及时对2023年实施项目进行了绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：西坡镇月南村芦子坪沿线环境综合整治项目

（二）项目周期：2023年6月-12月

（三）项目主要内容、涉及范围：农户入户路混凝土硬

化 2400.8 平方米，新建路沿石 856 米，安装太阳能路灯 15 盏。

二、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金转移支付预算和绩效目标情况。甘财农发〔2022〕99号文件下达我镇 2023 年第一批农村综合改革资金 45万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。截至目前，资金安排45万元，预算45万元，绩效目标45万元。

三、绩效评价完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。我镇45万元资金，已经到位45万元。

2. 项目资金执行情况分析。45万元资金中，已支付43.18万元，支付率96%；预计年底前，支付率达到100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格对资金统一管理，实行资金报账制度，国库集中支付，做到资金安排到项目、支出核算到项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析。目前该项目按照县委、县政府要求，编制了实施方案、预算和设计、招投标，该项目已于2023年7月4日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年11月29日组织镇村进行了初验，2024年3月4日联合财政，农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将有效补齐该村基础设施短板、改善城乡人居环境、提升发展水平和便利人民生活，持续

推进巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，提高群众幸福感、获得感。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。主要是农户入户路混凝土硬化2400.8平方米，新建路沿石856米，安装太阳能路灯15盏。为了确保项目质量，实行项目法人负总责，负责监督、检查项目建设进度和工程质量。受益村组从工程设计、施工、验收全过程参与、监督工程质量。通过各方监督，做到工程建一处成一处，效益发挥一处。资金拨付及时率。项目实行报账、国库集中支付制度，严格按照资金管理办法，各部门分头负责项目计划管理、项目实施的组织管理、项目建设进度和质量、项目竣工验收和费用支出，确保资金及时拨付。成本节约。项目严格按照招投标相关规定组织实施，项目实施成本控制在计划金额内。

2. 效益指标完成情况分析。该项目实施后，对月南村产生了良好的经济效益和社会效益；全村环境明显变好，基础设施更加完善，群众宜居宜业水平明显提升。

四、其他需要说明的问题

无。

西坡镇人民政府

2024年3月7日

绩效目标自评表

(2023 年度)

(2023 年度)

项目名称			西坡镇月南村芦子坪沿线环境综合整治项目		项目负责人及电话	路延 0934-5956678			
主管部门			农业农村局		实施单位	正宁县西坡镇人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	45	43.18		10	96%	9.6
			其中：中央和省级农村综合改革转移支付资金	45	43.18		-	96%	-
年度总体目标	年初设定目标				• 年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：按期完成项目全部建设内容并完成验收；目标 2：按期拨付项目全部资金；目标 3：补齐基础设施短板，改善农村生产生活条件。				现已完成全部建设内容，拨付资金 43.18 万元，占比 96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：项目总投资（万元）	10	45	43.18	9.6		
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	10	100%	100%	10		
			指标 2：项目质量达标率	10	100%	100%	10		
		时效指标	指标 1：按照时间节点完成资金拨付率	10	100%	96%	9.6		
			指标 2：完成时限	5	100%	100%	5		
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	5	100%	100%	5		
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1：确保群众务工出行通畅	10	100%	100%	10		
		社会效益	指标 1：覆盖行政村个数	5	1	1	5		

		指标	指标 2: 受益户数	5	179	179	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 工程设计 使用年限	5	100%	100%	5	
			指标 2: 新建公路 养护率	5	100%	100%	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1 受益脱贫 人口满意度	5	≥ 95%	97%	5	
			指标 2: 受益群众 满意度	5	≥ 95%	97%	5	
	总分			100	•		98.8	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕41号

西坡镇人民政府 西坡镇西坡村巷道路硬化项目绩效 自评报告

县财政局：

根据项目绩效管理办法及上级部门要求，我镇及时对2023年实施项目进行了绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

- (一) 项目名称：西坡镇西坡村巷道路硬化项目
- (二) 项目周期：2023年6月-12月
- (三) 项目主要内容、涉及范围：巷道路混凝土硬化1203.50平方米，涝池东侧渗水砖硬化433.20平方米，新建

排水明渠长 53.5 米,新建 DN300 过路涵 9 米,新建 DN600HDPE 双壁波纹排水管长 40 米,新建检查井 2 座,新建树池侧平石 110 米。

二、绩效目标分解下达情况

(一) 下达资金转移支付预算和绩效目标情况。正政纪〔2022〕19号会议纪要决定分配我镇 2023 年第二批农村综合改革资金 32.95万元。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。截至目前,资金安排32.95万元,预算32.95万元,绩效目标32.95万元。

三、绩效评价完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。我镇32.95万元资金,已经到位32.95万元。

2. 项目资金执行情况分析。32.95万元资金中,已支付27.85万元,支付率85%;预计年底前,支付率达到100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格对资金统一管理,实行资金报账制度,国库集中支付,做到资金安排到项目、支出核算到项目。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。目前该项目按照县委、县政府要求,编制了实施方案、预算和设计、招投标,该项目已于 2023 年 9 月 25 日开工建设,现已完成所有建设任务,于 2023 年 11 月 29 日组织镇村进行

了初验，2024年3月4日联合财政，农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将有效改善西坡村乡村面貌，彻底告别困扰周边群众、影响全镇整体环境的老、旧、脏、乱、差形象，凸显人居环境整治提升目标效果，彰显“清净整洁，精细秀美”的自然人文环境。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。主要是巷道路混凝土硬化1203.50平方米，涝池东侧渗水砖硬化433.20平方米，新建排水明渠长53.5米，新建DN300过路涵9米，新建DN600HDPE双壁波纹排水管长40米，新建检查井2座，新建树池侧平石110米。为了确保项目质量，实行项目法人负总责，负责监督、检查项目建设进度和工程质量。受益村组从工程设计、施工、验收全过程参与、监督工程质量。通过各方监督，做到工程建一处成一处，效益发挥一处。资金拨付及时率。项目实行报账、国库集中支付制度，严格按照资金管理办法，各部门分头负责项目计划管理、项目实施的组织管理、项目建设进度和质量、项目竣工验收和费用支出，确保资金及时拨付。成本节约。项目严格按照招投标相关规定组织实施，项目实施成本控制在计划金额内。

2. 效益指标完成情况分析。该项目实施后，对西坡村产生了良好的经济效益和社会效益；全村环境明显变好，基础设施更加完善，群众宜居宜业水平明显提升。

四、其他需要说明的问题
无。

西坡镇人民政府

2024年3月7日

绩效目标自评表

(2023 年度)

(2023 年度)

项目名称			西坡镇西坡村巷道路硬化目		项目 负责人及 电话	路延 0934-5956678		
主管部门			农业农村局		实施 单位	正宁县西坡镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总 额：	32.95	27.85	10	85%	8.5
			其中：中央 和省级农村 综合改革转 移支付资金	32.95	27.85	-	81%	-
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：按期完成项目全部建设内容并完成验收；目标 2：按期拨付项目全部资金；目标 3：补齐基础设施短板，改善农村生产生活条件。				. 现已完成全部建设内容，拨付资金 27.85 万元，占比 81%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1:项目总投 资（万元）	10	32.95	27.85	8.5	
		质量指 标	指标 1:项目验收 合格率	10	100%	100%	10	
			指标 2:项目质量 达标率	10	100%	100%	10	
		时效指 标	指标 1:按照时间 节点完成资金拨 付率	10	100%	85%	8.5	
			指标 2:完成时限	5	100%	100%	5	
		成本指 标	指标 1:成本控制 有效性	5	100%	100%	5	
	效益指 标(30 分)	经济指 标	指标 1:确保群众 务工出行通畅	10	100%	100%	10	
		社会效 益	指标 1:覆盖行政 村个数	5	1	1	5	

		指标	指标 2:受益户数	5	179	179	5	
		可持续 影响指 标	指标 1:工程设计 使用年限	5	100%	100%	5	
			指标 2:新建公路 养护率	5	100%	100%	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1 受益脱贫 人口满意度	5	≥95%	97%	5	
			指标 2:受益群众 满意度	5	≥95%	97%	5	
	总分				100		95.5	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕42号

西坡镇人民政府 西坡镇韩坳村村道沿线风貌提升项目绩效 自评报告

县财政局：

根据项目绩效管理办法及上级部门要求，我镇及时对2023年实施项目进行了绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：西坡镇韩坳村村道沿线风貌提升项目

（二）项目周期：2023年6月-12月

（三）项目主要内容、涉及范围：新建渗水砖硬化1794.69平方米，新建路沿石437.54米。

二、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金转移支付预算和绩效目标情况。正政纪〔2022〕19号会议纪要决定分配我镇 2023 年第二批农村综合改革资金 32.95万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。截至目前，资金安排32.95万元，预算32.95万元，绩效目标32.95万元。

三、绩效评价完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。我镇32.95万元资金，已经到位32.95万元。

2. 项目资金执行情况分析。32.95万元资金中，已支付27.85万元，支付率85%；预计年底前，支付率达到100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格对资金统一管理，实行资金报账制度，国库集中支付，做到资金安排到项目、支出核算到项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析。目前该项目按照县委、县政府要求，编制了实施方案、预算和设计、招投标，该项目已于 2023 年 9 月 28 日开工建设，现已完成所有建设任务，于 2023 年 11 月 29 日组织镇村进行了初验，2024 年 3 月 4 日联合财政，农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将有效补齐该村基础设施短板、改善城乡人居环境、提升道路运输水平和方便群众生产生活，持续推进巩固脱贫

攻坚同乡村振兴有效衔接，提高群众幸福感、获得感。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。主要是新建渗水砖硬化1794.69平方米，新建路沿石437.54米。为了确保项目质量，实行项目法人负总责，负责监督、检查项目建设进度和工程质量。受益村组从工程设计、施工、验收全过程参与、监督工程质量。通过各方监督，做到工程建一处成一处，效益发挥一处。资金拨付及时率。项目实行报账、国库集中支付制度，严格按照资金管理办法，各部门分头负责项目计划管理、项目实施的组织管理、项目建设进度和质量、项目竣工验收和费用支出，确保资金及时拨付。成本节约。项目严格按照招投标相关规定组织实施，项目实施成本控制在计划金额内。

2. 效益指标完成情况分析。该项目实施后，对韩坳村产生了良好的经济效益和社会效益；全村环境明显变好，基础设施更加完善，群众宜居宜业水平明显提升。

四、其他需要说明的问题

无。

西坡镇人民政府

2024年3月7日

绩效目标自评表

(2023 年度)

(2023 年度)

项目名称			西坡镇韩坳村村道沿线风貌提升项目		项目 负责 人及 电话	路延 0934-5956678		
主管部门			农业农村局		实施 单位	正宁县西坡镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总 额:	32.95	27.85	10	85%	8.5
			其中:中央 和省级农村 综合改革转 移支付资金	32.95	27.85	-	85%	-
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 按期完成项目全部建设内容并完成验收;目标 2: 按期拨付项目全部资金; 目标 3:补齐基础设施短板, 改善农村生产生活条件。				现已完成全部建设内容, 拨付资金 27.85 万元, 占比 82%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 项目总投 资 (万元)	10	32.95	27.85	8.5	
		质量指 标	指标 1: 项目验收 合格率	10	100%	100%	10	
			指标 2: 项目质量 达标率	10	100%	100%	10	
		时效指 标	指标 1: 按照时间 节点完成资金拨 付率	10	100%	85%	8.5	
			指标 2: 完成时限	5	100%	100%	5	
		成本指 标	指标 1: 成本控制 有效性	5	100%	100%	5	
	效益指 标 (30 分)	经济指 标	指标 1: 确保群众 务工出行通畅	10	100%	100%	10	
		社会效 益	指标 1: 覆盖行政 村个数	5	1	1	5	

		指标	指标 2: 受益户数	5	179	179	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 工程设计 使用年限	5	100%	100%	5	
			指标 2: 新建公路 养护率	5	100%	100%	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1 受益脱贫 人口满意度	5	$\geq 95\%$	97%	5	
		满意度 指标	指标 2: 受益群众 满意度	5	$\geq 95\%$	97%	5	
	总分			100			95.5	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕46号

关于上报 2023 年重点生态功能区转移支付 资金项目绩效的自评报告

县财政局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我镇成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查资金支出有关账目，收集整理资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我镇 2023 年重点生态功能区转移支付的自评报告如下：

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	4
五、发现的问题和改进措施	6
六、自评结果公开及应用	6
七、相关附件	6

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总投资 359.57 万元，新建污水管网一处，污水管线长 2882 米，管材为钢筋混凝土管，d300 钢筋排水管 343 米，d400 钢筋排水管 2539 米，检查井 104 个。

（二）项目绩效目标

目标 1: 及时完成项目建设及验收 目标 2: 按期拨付项目资金 目标 3: 项目建成投入使用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强西坡镇街道污水管网建设项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，本单位针对西坡镇街道污水管网建设项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进

行重点评价的工作思路，准确掌握西坡镇街道污水管网建设项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为西坡镇街道污水管网建设项目预算资金 10 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以西坡镇人民政府 2022 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

（一）综合自评情况：总体看来，西坡镇街道污水管网建设项目，前期工作准备充分，项目相关单位齐抓严管，监管到位，开工早，进度快，领导重视，措施得力，整体质量好，取得了较好的社会效益，完成了所有项目建设内容，在建设过程中，项目实行了招投标制、合同制；各项支出真实、合理。项目建成后，将进一步推动乡村振兴，完善基础设施带动周边群众产业增收，增加群众收入，增强群众幸福感、获得感。

（二）自评结论：根据项目绩效考核评价标准，项目自评得分为 100 分，评价等级为优秀。

三、综合评价结论

本单位西坡镇街道污水管网建设项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

2023年年初，预算下达资金10万元，已全部支付。

2. 资金执行情况

年初下达资金10元，实际支出10万元，执行率100%。

3. 项目资金管理情况

资金由镇指定专人管理，严格按照审定情况支付，目前资金已全部支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

西坡镇街道污水管网建设项目10万元，该项资金专款专用，全部用于西坡镇街道污水管网建设项目，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，直接支付到企业，

充分发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效指标完成情况分析 (100 分值)

1. 产出指标完成情况 (70 分值) (扣 3 分)

(1) 数量指标 (50 分值) (扣 3 分)

三级指标值项目来年初预算资金, 年度指标值为=10 万元, 实际完成值=10 万元, 完成率 100%, 完成; 三级指标值污水管线长度, 年度指标值为=2882 米, 实际完成值=2882 米, 完成率 100%; 三级指标值管道材质, 年度指标值为钢筋混凝土管, 实际完成值钢筋混凝土管, 完成率 100%; 三级指标值新建检查井个数, 年度指标值为=104 个, 实际完成值=104 个, 完成率 100%。

(2) 质量指标 (10 分值)

三级指标值工程验收合格率(%), 年度指标值为=100%, 实际完成值=100%, 完成率 100%。

(3) 时效指标 (10 分值)

三级指标值工程计量拨款及时率, 年度指标值为=100%, 实际完成值=100%, 完成率 100%。

2. 效益指标完成情况 (40 分值)

(1) 经济效益 (10 分值)

三级指标值基础设施完好率(%), 年度指标值为=100%, 实际完成值=100%, 完成率 100%。

(2) 社会效益 (10 分值)

三级指标值进一步提高群众幸福感、获得感，年度指标值为显著提升，实际完成值显著提升，完成率 100%。

3. 满意度指标（10 分值）

三级指标值受益群体满意度(%)，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值=97%，完成率 100%。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金缺乏利益联结机制。

（二）改进措施

在今后工作中，一是要做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标。二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

六、自评结果公开及应用

绩效自评报告完成后将依据依法在进行公示，并在政府网站进行公开，接受社会监督。

七、相关附件

附件：绩效自评表

正宁县西坡镇人民政府

2024年3月14日

附件：绩效自评表

西坡镇街道污水管网建设项目绩效自评表

项目名称		西坡镇街道污水管网建设项目						
主管部门		正宁县西坡镇人民政府			实施单位	正宁县西坡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0.0000			—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标 1:及时完成项目建设及验收 目标 2:按期拨付项目资金 目标 3:项目建成投入使用				完成全年预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目总投资	=10 万元	=10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	污水管线长度	2882 米	2882 米	10	10	
	产出指标	数量指标	管道材质	钢筋混凝土管	钢筋混凝土管	10	10	
	产出指标	数量指标	检查井个数	104 个	104 个	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	=84%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率(%)	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高群众幸福感、获得感	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	97%	10	10	
总分					100	97	—	

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕45号

关于上报 2023 年农村综合改革转移支付 资金项目绩效的自评报告

县财政局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我镇成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查资金支出有关账目，收集整理资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我镇 2023 年农村综合改革资金的自评报告如下：

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	4
五、发现的问题和改进措施	6
六、自评结果公开及应用	6
七、相关附件	7

一、项目基本情况

（一）项目概况

混凝土路沿石 569.6 米，透水砖 1329.44 平方米，芝麻白黑仿古砖 896.51 平方米，马蹄石 21.6 平方米，卵石路 36 平方米，陶土砖 52.4 平方米，主题雕塑 1 座，雕塑小品 3 组，国旗台 1 座，广场旗杆 3 个，木制围栏 58.7 米，墙面拆除 249 米，砖砌围墙 343.4 米，座椅展示牌 12 个，廊架 1 个，垃圾桶 12 个，标识牌 1 个，透视围墙 36.6 米，窑洞 3 只，维修门楼 35 座，墙面喷刷涂料 6595.76 平方米，景墙 5.83 平方米，入党誓词墙 10.5 米，青砖树围子 11 米，浮雕 121.17 平方米，广场文化砖墙 52.75 米，花砖文化墙 48.3 米，水泥硬化 633.7 平方米，护墙 0.55 米高的 14.9 米，0.95 米高的 18.2 米，景观灯 26 套，路灯旗帜 109 套，墙体展板 44 个，青砖砌假井口 1 座，绿化 65.96 平方米，文化展板 14.1 平方米。

（二）项目绩效目标

目标 1: 及时完成项目建设及验收 目标 2: 按期拨付项目资金 目标 3: 项目建成投入使用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政部《关于印发〈财

政支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，本单位针对西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目预算资金 191.732 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以西坡镇人民政府 2022 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

（一）综合自评情况：总体看来，西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目，前期工作准备充分，项目相关单位齐抓严管，监管到位，开工早，进度快，领导重视，措施得力，整体质

量好，取得了较好的社会效益，完成了所有项目建设内容，在建设过程中，项目实行了招投标制、合同制；各项支出真实、合理。项目建成后，将进一步推动乡村振兴，完善基础设施带动周边群众产业增收，增加群众收入，增强群众幸福感、获得感。

（二）自评结论：根据项目绩效考核评价标准，项目自评得分为 97 分，评价等级为优秀。

三、综合评价结论

本单位西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

截止 2023 年底，下达资金 128.464 万元，已全部支付。

2. 资金执行情况

全年财政下达资金 128.464 元，实际支出 128.464 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况

资金由镇指定专人管理，严格按照审定情况支付，目前资金已全部支付。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目 128.464 万元，该项资金专款专用，全部用于西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，直接支付到企业，充分发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效指标完成情况分析 (100 分值)

1. 产出指标完成情况 (70 分值) (扣 3 分)

(1) 数量指标 (50 分值) (扣 3 分)

三级指标值项目总投资，年度指标值为=191.732 万元，实际完成值=128.464 万元，完成率 67%，扣 3 分；三级指标值渗水砖硬化，年度指标值为=1329.44 平方米，实际完成值=1329.44 平方米，完成率 100%；三级指标值新建雕塑 4 座，年度指标值为=4 座，实际完成值=4 座，完成率 100%；三级指标值砖砌围墙 343.4 米，年度指标值为=343.4 米，实际完成值=343.4 米，完成率 100%。

(2) 质量指标 (10 分值)

三级指标值工程验收合格率(%), 年度指标值为=100%，实际完成值=100%，完成率 100%。

(3) 时效指标 (10 分值)

三级指标值工程计量拨款及时率, 年度指标值为=100%, 实际完成值=100%, 完成率 100%。

2. 效益指标完成情况 (40 分值)

(1) 经济效益 (10 分值)

三级指标值基础设施完好率(%), 年度指标值为=100%, 实际完成值=100%, 完成率 100%。

(2) 社会效益 (10 分值)

三级指标值进一步提高群众幸福感、获得感, 年度指标值为显著提升, 实际完成值显著提升, 完成率 100%。

3. 满意度指标 (10 分值)

三级指标值受益群体满意度(%), 年度指标值为 $\geq 95\%$, 实际完成值=97%, 完成率 100%。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

从年度总体目标来看, 基本实现了目标要求, 从长期绩效目标来看, 项目资金缺乏利益联结机制。

(二) 改进措施

在今后工作中, 一是要做好单位项目评价、审计、考核工作, 设计有效的管理指标。二是做好绩效产出的跟踪, 进行项目分类统计和成本分析。

六、自评结果公开及应用

绩效自评报告完成后将依据依法在进行公示，并在政府网站进行公开，接受社会监督。

七、相关附件

附件： 绩效自评表

正宁县西坡镇人民政府

2024年3月14日

附件：绩效自评表

西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目绩效自评表

项目名称		西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目						
主管部门		正宁县西坡镇人民政府			实施单位	正宁县西坡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.732	191.732	128.464	20	67%	17	
	其中：当年财政拨款	191.732	128.464	128.464	—		—	
	上年结转资金	0.0000			—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标 1:及时完成项目建设及验收 目标 2:按期拨付项目资金 目标 3:项目建成投入使用			完成全年预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目总投资	=191.732 万元	=128.464 万元	20	17	项目未完成最终验收
	产出指标	数量指标	渗水砖硬化	1329.44 平方米	1329.44 平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	新建雕塑 4 座	4 座	4 座	10	10	
	产出指标	数量指标	砖砌围墙 343.4 米	343.4 米	343.4 米	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	=84%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率(%)	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高群众幸福感、获得感	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	97%	10	10	
总分					100	97	—	