

正宁县永正镇人民政府文件

永政发〔2024〕13号

签发人：巩振江

永正镇人民政府 关于上报《永正镇南住村排水渠维修项目 绩效自评》的报告

县财政局：

现将《永正镇南住村排水渠维修项目绩效自评》随文呈报，请审阅。

附件：永正镇南住村排水渠维修项目绩效自评表



永正镇南住村排水渠维修项目绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

永正镇南住村排水渠维修项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金32.6776万元，建设内容：项目总投资32.6776万元，建设内容为：新建排水边沟1214米，新建DN300混凝土过路涵240米，新建“V”型排水槽19.6米，新建混凝土硬化20.2平方米，拆除原有DN300混凝土过路涵240米、垃圾外运3.1公里，拆除原有排水边沟1214米、垃圾外运3.1公里，垫土5立方米、运距2.5公里。

二、绩效自评工作开展情况

对照该项目绩效目标申报情况，绩效评价工作组通过现场查看、走访了解和综合分析，该项目产出、效益和满意度各项指标基本实现，达到预期。

三、绩效目标完成情况

（一）项目资金情况

该项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金32.6776万元，目前支出31.9615万元，工程费用支出31.1115万元，支付率分别达到99%和96%，项目资金监管到位，项目抓促有力。

（二）项目绩效指标完成情况

一是产出指标完成情况。对照该项目各项产出指标，新建排水边沟1214米，新建DN300混凝土过路涵240米，新建“

V ‘型排水槽19.6米，新建混凝土硬化20.2平方米，其中数量指标完成100%以上，质量指标达到设置标准，项目跟踪管理到位；**二是**效益指标完成情况。通过了解，该项目的实施，促进了辖区农民增收，村庄人居环境明显改善，村级文明指数、群众幸福感和获得感明显提升，项目能使用6-8年，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**三是**满意度指标完成情况。工作组通过入户走访该村群众，了解到群众对该项目的评价很高，群众普遍非常认可，满意度达到100%。

四、存在的主要问题及产生的原因

绩效评价工作组通过现场查看和走访了解，该项目审批资料齐全，签订了实施方案、设计、监理、检测等合同，项目管理严格，资金拨付及时，确保了项目按照计划实施。

五、下一步改进措施及建议

绩效评价工作组认为该项目基本完成建设内容，建议尽快进行决算和资产移交。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作组将对该项目绩效评价结果汇报镇党委、政府，申请政务公开。

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		永正镇南住村排水渠维修项目			项目负责人及电话		巩振江 0934-6171816		
主管部门		农村农业局			实施单位		永正镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	32.6776	32.6776			10	100.00%	10
		其中:农村综合改革	32.6776	32.6776			-	100.00%	-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目总投资32.6776万元,建设内容为:新建排水边沟1214米,新建DN300混泥土过路涵240米,新建“V”型排水槽19.6米,新建混泥土硬化20.2平方米,拆除原有DN300混泥土过路涵240米、垃圾外运3.1公里,拆除原有排水边沟1214米、垃圾外运3.1公里,垫土5立方米、运距2.5公里。				项目总投资32.6776万元,建设内容为:新建排水边沟1214米,新建DN300混泥土过路涵240米,新建“V”型排水槽19.6米,新建混泥土硬化20.2平方米,拆除原有DN300混泥土过路涵240米、垃圾外运3.1公里,拆除原有排水边沟1214米、垃圾外运3.1公里,垫土5立方米、运距2.5公里。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目总投资	4	≤32.6776万元	32.6776万元	4		
			硬化	4	≥20.2平方米	20.2平方米	4		
			路面垃圾清理	4	≥240立方米	240立方米	4		
			垃圾外运	4	≥3.1公里	3.1公里	4		
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5		
			硬化	4	厚度15厘米,C25混凝土,强度25MPA	厚度15厘米,C25混凝土,强度25MPA	4		
			路面垃圾清理	4	消除视觉贫困	消除视觉贫困	4		
			垃圾外运	4	环境质量提高	环境质量提高	4		
		时效指标	按照时间节点完成资金拨付	4	100%	100%	4		
			完成时限	4	2023年12月	2023年12月	4		
		成本指标	项目资金成本投入	5	32.6776万元	32.6776万元	5		
			成本控制在预算范围内	4	≤32.6776万元	32.6776万元	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	5	增收	增收	5		
		社会效益指标	覆盖行政村个数	5	1个行政村	1个行政村	5		
			群众幸福感、获得感	3	提升	提升	3		
		生态效益指标	村庄人居环境	5	改善	改善	5		
		可持续影响指标	使用年限	5	6-8年	6-8年	5		
			村级文明指数	3	提升	提升	3		
			出行条件	4	改善	改善	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	100	10		
总分				90			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

正宁县永正镇人民政府文件

永政发〔2024〕14号

签发人：巩振江

永正镇人民政府 关于上报《永正镇佛堂村入户道路硬化 项目绩效自评》的报告

县财政局：

现将《永正镇佛堂村入户道路硬化项目绩效自评报告》
随文呈报，请审阅。

附件：永正镇佛堂村入户道路硬化项目绩效目标自评表



永正镇佛堂村入户道路硬化项目绩效自评 报 告

一、绩效目标分解下达情况

永正镇佛堂村入户道路硬化项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金32.3万元，建设内容：新建农村入户路混泥土硬化2049.59平方米，排水槽274.4米，新建DN300混泥土过路涵6米

二、绩效自评工作开展情况

对照该项目绩效目标申报情况，绩效评价工作组通过现场查看、走访了解和综合分析，该项目产出、效益和满意度各项指标基本实现，达到预期。

三、绩效目标完成情况

（一）项目资金情况

该项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金 32.3 万元，目前支出 31.9615 万元，工程费用支出 31.1115 万元，支付率分别达到 99%和 96%，项目资金监管到位，项目抓促有力。

（二）项目绩效指标完成情况

一是产出指标完成情况。对照该项目各项产出指标，新建农村入户路混泥土硬化2049.59平方米，排水槽274.4米，新建DN300混泥土过路涵6米，其中数量指标完成100%以上，质量指标达到设置标准，项目跟踪管理到位；二是效益指标完成情况。通过了解，该项目的实施，促进了辖区农民增收

，村庄人居环境明显改善，村级文明指数、群众幸福感和获得感明显提升，项目能使用6-8年，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**三是**满意度指标完成情况。工作组通过入户走访该村群众，了解到群众对该项目的评价很高，群众普遍非常认可，满意度达到100%。

四、存在的主要问题及产生的原因

绩效评价工作组通过现场查看和走访了解，该项目审批资料齐全，签订了实施方案、设计、监理、检测等合同，项目管理严格，资金拨付及时，确保了项目按照计划实施。

五、下一步改进措施及建议

绩效评价工作组认为该项目基本完成建设内容，建议尽快进行决算和资产移交。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作组将对该项目绩效评价结果汇报镇党委、政府，申请政务公开。

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			永正镇佛堂村入户道路硬化项目		项目负责人及电话		巩振江 0934-6171816		
主管部门			农村农业局		实施单位		永正镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	32.3	32.3		10	100.00%	10
			其中:农村综合改革	32.3	32.3		-	100.00%	-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目总投资32.3万元,建设内容:新建农村入户路混凝土硬化2049.59平方米,排水槽274.4米,新建DN300混凝土过路涵6米				项目总投资32.3万元,建设内容:新建农村入户路混凝土硬化2049.59平方米,排水槽274.4米,新建DN300混凝土过路涵6米				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目总投资	4	≤32.3万元	32.3万元	4		
			硬化	4	≥2049.59平方米	2049.59平方米	4		
			路面垃圾清理	4	≥220立方米	220立方米	4		
			垃圾外运	4	≥3公里	3公里	4		
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5		
			硬化	4	厚度15厘米,C25混凝土,强度25MPA	厚度15厘米,C25混凝土,强度	4		
			路面垃圾清理	4	消除视觉贫困	消除视觉贫困	4		
			垃圾外运	4	环境质量提高	环境质量提高	4		
		时效指标	按照时间节点完成资金拨付	4	100%	100%	4		
			完成时限	4	2023年12月	2023年12月	4		
		成本指标	项目资金成本投入	5	32.3万元	32.3万元	5		
			成本控制在预算范围内	4	≤32.3万元	32.3万元	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	5	增收	增收	5		
		社会效益指标	覆盖行政村个数	5	1个行政村	1个行政村	5		
			群众幸福感、获得感	3	提升	提升	3		
		生态效益指标	村庄人居环境	5	改善	改善	5		
		可持续影响指标	使用年限	5	6-8年	6-8年	5		
			村级文明指数	3	提升	提升	3		
			出行条件	4	改善	改善	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	100	10		
总分				90			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

