

永正镇纪村示范村建设项目支出 绩效评价报告

项目名称： 正宁县永正镇纪村乡村建设示范村建设项目

项目实施单位： 正宁县永正镇人民政府

评价主体： _____

2024 年 09 月

正宁县永正镇纪村乡村建设示范村项目 支出绩效评价报告摘要

一、项目基本情况

- (一)项目立项背景及实施目的
- (二)项目预算安排和支出情况
- (三)项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目

- (一)总体绩效目标
- (二)2023 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一)绩效评价目的、对象和范围
- (二)绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三)绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一)综合评价结论
- (二)绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正宁县永正镇纪村乡村建设示范村 建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。近年来，我国乡村面临着人口流失，农业结构调整等问题，需要大力推进乡村振兴战略，改善农村发展状况，促进农民增收致富，为了实现乡村振兴战略的目标，我镇拟立项实施示范村项目，通过整合资源、创新模式、为农村发展注入新的活力。

(二) 项目预算安排及使用情况。纪村示范村项目预算资金560万，为乡村振兴衔接资金，符合全县示范村的统一资金安排额度。项目主要以提升农村基础设施为目标，改善乡村道路、供水、供电等基础设施条件，提高农村生活质量。

(三) 项目计划内容及实施情况。该项目在永正镇纪村，项目计划建设内容为：第一部分：农户维修工程 1、新做房前绿化 2233.00 平方米；2、新做屋后硬化(硬化一)4000.00 平方米；3、新做绿化带 1204.25 平方米；4、新作门前太阳能灯柱 74 个；5、分类成品垃圾箱 7 组，每组三个 240L (750*580*1070mm)；6、拆除房前绿化 1100.00 平方米；7、拆除屋后硬化 1233.00 平方米。第二部分：广场村部维修工程 1、新作广场硬化(硬化二) 2069.23 平方米；2、新作太阳能路灯 10 盏；3、新作示范村标识牌 1.0 座；4、拆除原广场硬化 2069.23 平方米；5、拆除原路灯 10 盏；第三部分：入户路硬化维修工程 1、新作门前硬化(硬化二) 5701.00 平方米；2、新作入户路硬化(硬化一)8750.00 平方米；3、新作排水渠 2750.00 米；4、土坎平整 4500.00 立方米；5、垃圾清运 1000.00 立方米，(垃圾车外运 2.0 公里)；6、边沟清淤 3000.00 立方米，(外运 2.0 公里)。该项目于 2023 年 3 月开工建设，于 2023 年 10 月完成全部建设任务。

（四）项目组织管理。项目实施单位为永正镇人民政府，通过招投标方式选择施工单位，中标企业为甘肃东方工程有限公司，永正镇人民政府根据工程施工进度进行工程款的拨付。以施工单位申请，分管项目领导签字确认进度，主要领导审核，分管财务领导批准的方式进行项目资金拨付，镇政府对施工进度及资金拨付情况进行监管。

二、项目绩效目标

1. 建设现代化、生态宜居的村庄，改善农村居民生活环境。

2. 推动农业结构调整，培育特色农业产业，促进农民增收致富。

3. 加强基础设施建设，提高农村公共服务水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效。对象为永正镇纪村示范村所有项目建设内容。

（二）评价依据。设定的绩效目标。

（三）评价原则、评价方法。评价原则一是公平公正，二是按照客观标准评价，三是以绩效而不是不可控的行为评价。四是注重激励和教育。评价方法为自我评价、上级部门评价和专业第三方机构评价。

（四）绩效评价工作过程。1. 前期准备，根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案等。2. 项目组织实施情况，评价主要步骤为：召开座谈会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍，其次核查资料，在财务管理部门查阅资金拨付资料和内部管理制度。最后形成自评报告。

四、评价结论及分析

总体看来，该项目前期工作准备充分，项目单位齐抓严管，监管到位，开工早，进度快，领导重视，措施得力，整体质量好，取得了较好的社会效益，完成了所

有项目建设内容，在建设过程中，项目按照招投标制、合同制；项目资金实行在项目监管单位报账制度，专账核算，项目工程款由项目监管单位直接支付方式支出；账面反映的各项支出真实、合理。项目建成后，将进一步推动乡村振兴，完善基础设施带动周边群众发展乡村旅游产业，增加群众收入，增强群众幸福感、获得感。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策运行情况较好。

（二）项目过程情况。召开座谈会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍，核查资料，在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。

（三）项目产出情况。项目产出情况完成较好。

（四）项目效益情况。项目总体效益完成较好。

六、项目主要经验及做法

根据绩效评价指标，我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对2023年永正镇纪村示范村项目进行自评，根据项目绩效考核评价标准，项目自评得分为97分，评价等级为优秀。具体情况详见项目支出绩效自评表。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

无。

九、需要说明的问题

无

附：1. 项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考模板见附表1）

2. 项目问题清单（参考模板见附表2）

附表 1

项目支出绩效评价评分表

项目名称:

一级指标 及分值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得
产出指标	数 量 指标	完成项目建设内 容	100%		根据项目预算设定的 项目建设内容完成	项 目 预 算 书	15
	质 量 指标	验收合格	100%		通过阶段性及终极验 收	验收单	15
	时 效 指标	一年内完成	100%		项目保证在一年内完 成	时限控制	15
	成 本 指标	成本控制在预算 内	100%		总投资 560 万	资金拨付	15
效益指标	社 会 效益	提升村容村貌	100%		村庄环境确实得到改 善	入户走访	30
满意度指 标	服 务 满 意 度 指 标	收益群众满意度	98%		本村群众满意	群众口碑	7

附表 2

永正镇纪村示范村项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面 存在的问题	1		无
	2		
			
资金管理方面 存在的问题	1		无
	2		
			
项目实施方面 存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出方面 存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益方面 存在的问题	1		无
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
			
备注:			