



预算绩效管理结果整改报告书

单位名称	正宁县住房和城乡建设局	
管理对象	<input checked="" type="checkbox"/> 政策或项目支出名称：集中供热热源厂超低排放改造项目绩效评价	
	<input checked="" type="checkbox"/> 部门整体支出名称：	
管理类型	<input type="checkbox"/> 事前绩效评估 <input type="checkbox"/> 绩效目标申报 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效评价结果	
整改情况	<p>接到县财政局《预算绩效管理结果反馈意见》后，我局高度重视，立即组织相关人员召开专题会议，对反馈的问题进行全面梳理和深入分析。会议传达了财政部门的反馈意见精神，明确了各部门的职责分工，要求以问题为导向，迅速制定整改措施，确保整改工作落到实处、取得实效。现将我校预算执行情况及相关问题整改情况报告如下：</p> <p>一、绩效反馈集中供热热源厂超低排放改造项目评价存在问题：</p> <p>1. 项目资金支付率低，项目实际到位资金4,624.75万元，实际支出资金2,770.00万元，资金支付率为59.90%；</p> <p>2. 项目进展缓慢，根据项目初步设计设计批复，项目建设期为2024年4月至2024年10月，截止绩效评价日，项目未完成竣工验收。</p> <p>二、整改措施及成效</p> <p>收到该项目绩效反馈后我单位指定专人全面梳理项目资金支付的各个环节，找出支付率低的原因，如支付依据不充分等。压实各环节主体责任。加强与项目相关方（如施工单位、供应商等）的沟通协调，及时获取符合支付要求的相关凭证和资料，为资金支付提供充分依据，提高资金支付率。</p> <p>2. 组织项目管理团队对项目进展缓慢的原因进行深入分析，可能涉及施工进度安排不合理、资源调配不及时、外部环境因素等因素。根据分析结果，重新制定科学合理的项目施工进度计划，明确各阶段的工作任务和节点。强化项目资源保障，确保人力、物力、财力等资源及时到位，满足项目建设需求。同时，建立项目进展动态监控机制，定期检查项目进度，对偏离计划的情况及时采取措施进行调整，推动项目按计划完成竣工验收。</p> <p>三、下一步工作打算：</p> <p>1、加快项目建设进度，尽快按照项目进度申请资金，并且进一步做好项目绩效评价工作。</p>	
单位意见	 <p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">2025年9月10日</p>	主管部门意见：  <p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">2025年9月10日</p>

联系人赵志恒

联系电话：15204468966