

正宁县住建局2024年重点项目推进计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目主要建设内容和规模	项目总投资	项目类型	2024年项目推进计划（具体进度以实际进展为准）	项目负责人
1	正宁县智能化立体停车场建设项目（一期）	新建总停车位449个，其中地上共185个（电动车充电车位43个），地下264个及附属设施等。	4925	续建	1. 1-3月完成设备采购； 2. 4-6月完成设备安装； 3. 7月份交付使用。	/
2	正宁县智能化立体停车场建设项目（二期）	总停车位92个，其中地上共46个（含13个充电桩），地下46个及附属设施等。	1100	续建	1. 1-3月完成设备采购； 2. 4-6月完成设备安装； 3. 7月份交付使用。	/
3	正宁县智能化立体停车场建设项目（三期）	停车场建设地下停车位 743个（含普通车位546个，充电车位 197个），地上停车位16个。文化设施用房建设工程、地上广场灯光亮化及外立面改造。	24500	续建	1. 1-3月完成覆土回填绿化树种采购,3月份开始给排水、部分强弱电建设； 2. 4-5月中旬完成绿化种植，给排水地上强弱电施工； 3. 5-9月完成外立面改造、地上公厕工程，灯光秀及亮化、体育公园场地硬化、地下车库附属完成工程量100%； 4. 10月投入使用。	/
4	正宁县城兴旺路排水管道改造工程	新建雨水管道（钢筋混凝土管DN300-DN1000）长度为1460米，污水管道（钢筋混凝土管DN300-DN400）长度为1310米等。	1750	续建	1. 3-4月完成剩余工程量； 2. 5月份初验并结算； 3. 6月份竣工验收交付使用。	/
5	正宁县城商业街排水管道改造工程	新建雨水管道（钢筋混凝土管DN300-DN1000）长度为1520米，污水管道（钢筋混凝土管DN300-DN400）长度为1270米等。	1550	续建	1. 3-4月完成人行道路铺量； 2. 5月完成路面油罩； 3. 6月份初验并结算； 4. 7月份竣工验收交付使用。	/