

正宁县山河镇人民政府文件

山镇政发〔2024〕21号

山河镇人民政府 关于上报 2023 年中央自然灾害救灾项目绩效 目标自评表及自评报告的报告

县财政局：

现将山河镇 2023 年中央自然灾害救灾项目绩效目标自评表及自评报告予以上报，请审查。

附：1、山河镇 2023 年中央自然灾害救灾项目绩效目标自评表

2、山河镇 2023 年中央自然灾害救灾项目自评报告

正宁县山河镇人民政府

2024 年 3 月 13 日

山河镇党政综合办公室

2024 年 3 月 13 日印发

共印 5 份

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾项目		项目负责人及电话		高小林 0934-6121438		
主管部门		正宁县应急管理局		实施单位		山河镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3	3		10	100.00%	10
		其中: 2023年农村综 合改革资金	3	3		-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 救灾资金专款专用, 严禁用于其他支出。 目标2: 防灾减灾救助补偿, 基础设施维修, 受灾群众安置, 确保人民群众生命财产安全。			目标1: 救灾资金专款专用, 未用于其他支出。 目标2: 防灾减灾救助补偿, 基础设施维修, 受灾群众安置, 确保人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (65分)	数量指标	项目总投资	5	≤3万元	≤3万元	5	
			救灾人数	5	≥1户	≥1户	5	
			农田路维修条数	5	≥3条	≥3米	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			水泥硬化	5	C25混凝土垫层, 强 度25MPA	C25混凝土垫层, 强度25MPA	5	
			维修房屋	5	安全住房B级	安全住房B级	5	
		时效指标	按照时间节点完成资金拨 付率	10	100%	100%	10	
			完成时限	10	2023年12月	2023年12月	10	
		成本指标	项目资金成本投入	5	3万元	3万元	5	
			成本控制在预算范围内	5	≤3万元	≤3万元	5	
	质量指 标 (25分)	社会效益 指标	覆盖行政村个数	5	1个行政村	1个行政村	5	
			群众幸福感、获得感	5	提升	提升	5	
		生态效益 指标	村庄人居环境	5	改善	改善	5	
		可持续影 响指标	使用时限	5	6-8年	6-8年	5	
			村级文明指数	5	提升	提升	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			100		



山河镇2023年中央自然灾害救灾项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

山河镇2023年中央自然灾害救灾项目下达我镇救灾资3万元，建设内容：在山河镇佑苏村硬化水毁农田道路3条，维修受灾群众住房一处。

二、绩效自评工作开展情况

对照该项目绩效目标申报情况，绩效评价工作组通过现场查看、走访了解和综合分析，该项目产出、效益和满意度各项指标基本实现，达到预期。

三、绩效目标完成情况

（一）项目资金情况

该项目正宁县应急管理局下达我镇救灾3万元，目前支出3万元，支付率分别达到100%，项目资金监管到位，项目抓促有力。

（二）项目绩效指标完成情况

一是产出指标完成情况。对照该项目各项产出指标，项目总投资、救灾人数、农田路维修条数、项目验收合格率、水泥硬化、维修房屋、按照时间节点完成资金拨付率、完成时限、项目资金成本投入、成本控制在预算范围内10项内容，其中数量指标完成100%以上，质量指标达到设置标准，

项目跟踪管理到位；二是效益指标完成情况。通过了解，该项目的实施，确保了辖区人民群众生命财产安全，村庄人居环境明显改善，村级文明指数、群众幸福感和获得感明显提升，项目能使用 6-8 年，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是满意度指标完成情况。工作组通过入户走访该村群众，了解到群众对该项目的评价很高，群众普遍非常认可，满意度达到 100%。

四、存在的主要问题及产生的原因

绩效评价工作组通过现场查看和走访了解，该项目审批资料齐全，项目管理严格，资金拨付及时，确保了项目按照计划实施。

五、下一步改进措施及建议

绩效评价工作组认为该项目基本完成建设内容，建议尽快进行投入生产生活。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作组将对该项目绩效评价结果汇报镇党委、政府，申请政务公开。

正宁县山河镇人民政府文件

山镇政发〔2024〕18号

山河镇人民政府 关于上报山河镇松树村巷道路硬化项目绩效 目标自评表及自评报告的报告

县财政局：

现将山河镇松树村巷道路硬化项目绩效目标自评表及自评报告予以上报，请审查。

- 附：1、山河镇松树村巷道路硬化项目绩效目标自评表
2、山河镇松树村巷道路硬化项目自评报告

正宁县山河镇人民政府

2024年3月7日

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		山河镇松树村巷道路硬化项目		项目负责人及电话		高小林 0934-6121438		
主管部门		农村农业局		实施单位		山河镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		34.15	34.15	10	100.00%	10
		其中:农村综合改革		34.15	34.15	-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目总投资34.15万元,建设内容为:巷道混凝土硬化2236.40平方米,清理原路面垃圾土447.28 立方米,垃圾外运2.5公里。			项目总投资34.15万元,建设内容为:巷道混凝土硬化2236.40平方米,清理原路面垃圾土447.28 立方米,垃圾外运2.5公里。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目总投资	4	≤34.15万元	34.15万元	4	
			硬化	4	≥2236.4平方米	2236.4平方米	4	
			路面垃圾清理	4	≥447.28立方米	447.28立方米	4	
			垃圾外运	4	≥2.5公里	2.5公里	4	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			硬化	4	厚度15厘米,C25混凝土,强度25MPA	厚度15厘米,C25混凝土,强度	4	
			路面垃圾清理	4	消除视觉贫困	消除视觉贫困	4	
			垃圾外运	4	环境质量提高	环境质量提高	4	
		时效指标	按照时间节点完成资金拨付	4	100%	100%	4	
			完成时限	4	2023年12月	2023年12月	4	
		成本指标	项目资金成本投入	5	34.15万元	34.15万元	5	
			成本控制在预算范围内	4	≤34.15万元	34.15万元	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	5	增收	增收	5	
		社会效益指标	覆盖行政村个数	5	1个行政村	1个行政村	5	
			群众幸福感、获得感	3	提升	提升	3	
		生态效益指标	村庄人居环境	5	改善	改善	5	
		可持续影响指标	使用年限	5	6-8年	6-8年	5	
			村级文明指数	3	提升	提升	3	
			出行条件	4	改善	改善	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	100	10	
总分				90			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

山河镇松树村巷道路硬化项目绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

山河镇松树村巷道路硬化项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金33.3万元，建设内容：巷道混凝土硬化2236.40平方米，清理原路面垃圾土447.28立方米，垃圾外运2.5公里。

二、绩效自评工作开展情况

对照该项目绩效目标申报情况，绩效评价工作组通过现场查看、走访了解和综合分析，该项目产出、效益和满意度各项指标基本实现，达到预期。

三、绩效目标完成情况

（一）项目资金情况

该项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金33.3万元，目前支出28.61万元，工程费用支出27.76万元，支付率分别达到85.9%和85.4%，项目资金监管到位，项目抓促有力。

（二）项目绩效指标完成情况

一是产出指标完成情况。对照该项目各项产出指标，巷道混凝土硬化、清理原路面垃圾土和垃圾外运3项内容，其中数量指标完成100%以上，质量指标达到设置标准，项目跟

踪管理到位；二是效益指标完成情况。通过了解，该项目的实施，促进了辖区农民增收，村庄人居环境明显改善，村级文明指数、群众幸福感和获得感明显提升，项目能使用 6-8 年，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是满意度指标完成情况。工作组通过入户走访该村群众，了解到群众对该项目的评价很高，群众普遍非常认可，满意度达到 100%。

四、存在的主要问题及产生的原因

绩效评价工作组通过现场查看和走访了解，该项目审批资料齐全，签订了实施方案、设计、监理、检测等合同，项目管理严格，资金拨付及时，确保了项目按照计划实施。

五、下一步改进措施及建议

绩效评价工作组认为该项目基本完成建设内容，建议尽快进行决算和资产移交。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作组将对该项目绩效评价结果汇报镇党委、政府，申请政务公开。

正宁县山河镇人民政府文件

山镇政发〔2024〕17号

山河镇人民政府 关于上报山河镇王阁村文化广场维修项目 绩效目标自评表及自评报告的报告

县财政局：

现将山河镇王阁村文化广场维修项目绩效目标自评表及自评报告予以上报，请审查。

- 附：1、山河镇王阁村文化广场维修项目绩效目标自评表
2、山河镇王阁村文化广场维修项目自评报告

正宁县山河镇人民政府

2024年3月7日

山河镇党政综合办公室

2024年3月7日印发

共印5份

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		山河镇王阁村文化广场维修项目		项目负责人及电话		高小林 0934-6121438		
主管部门		农村农业局		实施单位		山河镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	34.47	34.47		10	100.00%	10
		其中: 2023年农村综 合改革资金	34.47	34.47		-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	渗水砖硬化612.0平方米; 新建塑胶篮球场, 面积为510.0平方米; 新建带状花园, 花园砖长233.0米; 新做树池2个; 围墙新做真石漆墙面, 面积为83.04平方米; 平房新做真石漆墙面, 面积为127.71平方米; 安装太阳能路灯4盏; 拆除原广场砖院坪571.30平方米, 拆至素土层; 拆除原混凝土篮球场面积为510平方米, 拆至素土层; 拆除原花园砖250.6米; 建筑垃圾外运2公里。			渗水砖硬化612.0平方米; 新建塑胶篮球场, 面积为510.0平方米; 新建带状花园, 花园砖长233.0米; 新做树池2个; 围墙新做真石漆墙面, 面积为83.04平方米; 平房新做真石漆墙面, 面积为127.71平方米; 安装太阳能路灯4盏; 拆除原广场砖院坪571.30平方米, 拆至素土层; 拆除原混凝土篮球场面积为510平方米, 拆至素土层; 拆除原花园砖250.6米; 建筑垃圾外运2公里。				
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	数量指标		项目总投资	2	≤34.47万元	≤34.47万元	2	
			渗水砖硬化	2	≥612平方米	≥612平方米	2	
			篮球场	2	≥510米	≥510米	2	
			花园砖	2	≥233米	≥233米	2	
			树池	2	≥2个	≥2个	2	
			围墙真石漆	2	≥83平方米	≥83平方米	2	
			平房真石漆	2	≥127.71平方米	≥127.71平方米	2	
			太阳能路灯	2	≥4盏	≥4盏	2	
			广场院坪拆除	2	≥571.3平方米	≥571.3平方米	2	
			篮球场拆除	2	≥510平方米	≥510平方米	2	
			花园砖拆除	2	≥250.6米	≥250.6米	2	
			垃圾外运	1	≥2公里	≥2公里	1	
			项目验收合格率	2	100%	100%	2	
			渗水砖硬化	2	C25混凝土垫层, 强 度25MPA	C25混凝土垫层, 强度25MPA	2	

绩效指标	一级指标 (50分)	质量指标	篮球场	2	C25混凝土, 表层塑胶	C25混凝土, 表层塑胶	2	
			花园砖	2	购置成品, 强度25MPA	购置成品, 强度25MPA	2	
			树池	2	规格1.1*1.1	规格1.1*1.1	2	
			围墙真石漆	2	水泥砂浆抹灰, 喷涂真石漆	水泥砂浆抹灰, 喷涂真石漆	2	
			平房真石漆	2	水泥砂浆抹灰, 喷涂真石漆	水泥砂浆抹灰, 喷涂真石漆	2	
			太阳能路灯	2	基础C25混凝土浇筑, 高6米	基础C25混凝土浇筑, 高6米	2	
			广场院坪拆除	2	拆至素土层	拆至素土层	2	
			篮球场拆除	2	拆至素土层	拆至素土层	2	
			花园砖拆除	2	拆至素土层	拆至素土层	2	
			垃圾外运	1	2公里	2公里	1	
			时效指标	按照时间节点完成资金拨付率	1	100%	100%	1
	完成时限	1		2023年12月	2023年12月	1		
	成本指标	项目资金成本投入	1	34.47万元	34.47万元	1		
		成本控制在预算范围内	1	≤34.47万元	≤34.47万元	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	5	增收	增收	5	
		社会效益指标	覆盖行政村个数	5	1个行政村	1个行政村	5	
			群众幸福感、获得感	5	提升	提升	5	
		生态效益指标	村庄人居环境	5	改善	改善	5	
		可持续影响指标	使用时限	5	6-8年	6-8年	5	
			村级文明指数	5	提升	提升	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

山河镇王阁村文化广场维修项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

山河镇王阁村文化广场维修项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金33.62万元，建设内容：渗水砖硬化612.0平方米；新建塑胶篮球场，面积为510.0平方米；新建带状花园，花园砖长233.0米；新做树池2个；围墙新做真石漆墙面，面积为83.04平方米；平房新做真石漆墙面，面积为127.71平方米；安装太阳能路灯4盏；拆除原广场砖院坪571.30平方米，拆至素土层；拆除原混凝土篮球场面积为510平方米，拆至素土层；拆除原花园砖250.6米；建筑垃圾外运2公里。

二、绩效自评工作开展情况

对照该项目绩效目标申报情况，绩效评价工作组通过现场查看、走访了解和综合分析，该项目产出、效益和满意度各项指标基本实现，达到预期。

三、绩效目标完成情况

（一）项目资金情况

该项目下达省财政厅第二批农村综合改革转移支付资金33.62万元，目前支出28.61万元，工程费用支出27.76万元，支付率分别达到85.1%和84.98%，项目资金监管到位，

项目抓促有力。

（二）项目绩效指标完成情况

一是产出指标完成情况。对照该项目各项产出指标，硬化、塑胶篮球场、带状花园花园砖长、新做树池、真石漆墙面、安装太阳能路灯、拆除原广场砖院坪、拆除原混凝土篮球场、拆除原花园砖和垃圾外运 10 项内容，其中数量指标完成 100%以上，质量指标达到设置标准，项目跟踪管理到位；二是效益指标完成情况。通过了解，该项目的实施，促进了辖区农民增收，村庄人居环境明显改善，村级文明指数、群众幸福感和获得感明显提升，项目能使用 6-8 年，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是满意度指标完成情况。工作组通过入户走访该村群众，了解到群众对该项目的评价很高，群众普遍非常认可，满意度达到 100%。

四、存在的主要问题及产生的原因

绩效评价工作组通过现场查看和走访了解，该项目审批资料齐全，签订了实施方案、设计、监理、检测等合同，项目管理严格，资金拨付及时，确保了项目按照计划实施。

五、下一步改进措施及建议

绩效评价工作组认为该项目基本完成建设内容，建议尽快进行决算和资产移交。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作组将对该项目绩效评价结果汇报镇党委、政府，申请政务公开。