

正宁县湫头镇双佛堂村乡村建设示范村项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：正宁县湫头镇双佛堂村乡

村建设示范村项目

项目实施单位：正宁县湫头镇人民政府

评 价 主 体：绩效评价工作领导小组

2024年9月

正宁县湫头镇双佛堂村乡村建设示范村项目 支出绩效评价报告摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算安排及使用情况
- (三) 项目计划内容及实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
- (二) 非现场评价情况分析。

(三) 现场评价情况分析。

(四) 分项目、单位或市县评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

正宁县湫头镇双佛堂村乡村建设示范村建设 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为深入贯彻落实习近平总书记关于全面推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村的总要求，以“兴业强村、民富人和、美丽宜居”为目标，按照因地制宜、分类推行的原则，坚持不懈推进乡村治理和建设，持续提高农村生活质量、缩小城乡发展差距，把广袤乡村建设成为广大农民乐享现代生活的幸福家园，根据2023年正农领发[2023]1号文件立项，通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。

（二）项目预算安排及使用情况。正宁县农业农村工作领导小组（正农领发〔2023〕1号），关于下达正宁县2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知，计划投资该项目资金560万元；项目止决算验收共拨付项目资金560万元。

（三）项目计划内容及实施情况。2023年2月24日，正宁县发展和改革局 正宁县农业农村局（正发改〔2023〕29号）文件《关于湫头镇双佛堂村乡村建设示范村项目可行性研究报告的批

复》就项目地点、建设内容、总投资及资金来源、建设期限等做出了批准。该项目概算总投资 580.95 万元，资金来源为：2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 560 万元，自筹资金 20.95 万元。项目建设内容：对破损硬化拆除并重新硬化共 15332 平方米:定制成品示范村标示牌 1 座;拆除及新建排水明渠 112.50 米，排水渠清淤 180 立方米:绿化提升 7499 平方米:PVC 落水管更换为镀锌铁皮，长度 1060 米:购置成品水冲厕所 1 座:新建太阳能路灯(4.5 米高) 66 盏、(8.0 米高)2 盏，维修原太阳能。路灯 52 盏:新建分类式垃圾收集屋 2 座，购置 8T 后挂式压缩垃圾车一辆，购置四类分类法垃圾桶 200 个等。项目实施地点：正宁县湫头镇双佛堂村。项目计划 2023 年 4 月 24 日开工，2023 年 9 月 21 日竣工，工期 150 日历天。

(四) 项目组织管理。项目主管部门负责项目的日常全面管理、监督和指导，确保了项目按照计划顺利进行，项目实施单位严格按照项目设计内容实施，聘请监理公司全程监督项目施工，项目按照时间节点按照设计图纸和变更内容施工，项目资金严格按照专项资金管理的要求合理使用，依据合同及项目进度及时支付，做到了专款专用，无挪用和挤占现象。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表，对各项指标值进行了进一步核准和研究，认为项目实施可行，各项指标均能达标。通过乡村建设示范村项目的实施，进一步改善村内公共基础设施和公共基本

服务，强化乡村治理，提高群众生产生活质量。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过绩效评价，可以发现项目建设过程中存在的问题和不足，为单位项目建设提供改进的方向和建议，从而提升项目的质量和效率。评估项目预算的执行情况以及项目进度的偏差，通过具体的数字和指标，直观地反映出项目的实际进展与计划之间的差距，为决策提供依据。

（二）评价对象与范围。项目的谋划、决策情况、实施、资金管理和使用情况。

（三）评价依据。《项目支出绩效评价管理办法》，财预〔2020〕10号。

（四）评价原则、评价方法。按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督原则，将投入与产出、效益进行关联性分析。

（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）评价人员组成。镇政府成立了绩效评价工作领导小组，组长赵亚峰（政府乡长），副组长唐周峰（项目分管领导），成员文亚洲（财务分管领导）、张海波（联村领导）、蒙春波（项目办干事）。

（七）绩效评价工作过程。为进一步做好绩效评价工作，

乡绩效评价工作领导小组制定了绩效评价方案，根据项目支出绩效评价指标体系框架，形成了《项目支出绩效评价评分表》，通过查看资料，现场查看和群众问卷调查，对项目进行了综合分析评价，汇总完成了《项目支出绩效评价评分表》，完成了评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。该项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕9号）文件规定，绩效评价得分为96。

（二）非现场评价情况分析。通过查看项目资料和财务支出相关资料，合规性、绩效合理性、资金匹配性、完整性、可行性进行分析，该项目程序规范，资金支付规范，综合评定等级为优，审核通过。

（三）现场评价情况分析。通过对项目现场的实际情况进行综合评估，其中对工程数量指标、施工质量、进度情况、安全管理、环境影响、群众满意度等方面进行了评价，各项指标均达到96，评价结果为优。

（四）分项目、单位或市县评价得分及结论。县级评分为

90分，评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策指标共30分，项目立项指标10分，绩效目标指标10份，资金投入指标10分，共得分29分。

（二）项目过程情况。资金拨付到位，严格按照规定执行，项目过程指标共20分，资金管理指标10分，组织实施指标10分，共得分20分。

（三）项目产出情况。按照合同约定和设计施工，按时完成工程内容。项目产出指标共30分，产出数量指标10分，产出时效指标10分，产出成本指标10分，共得分30分。

（四）项目效益情况。通过项目实施，为群众带来生产生活条件提升，群众满意率高。项目效益指标共20分，共得分20分。

六、项目主要经验及做法

一是坚持规划引领抓项目。

二是严格质量标准，加强工程管理。

三是持续监控项目进度。

八、存在的问题及原因分析

一是群众参与程度还不够广泛。

二是长效管护机制还不够完善。

三三是村庄发展后劲还不够有力。

八、有关建议

加强长效管护宣传，提高群众管护意识。

九、需要说明的问题

无。

附：1.项目支出绩效评价得分表（见附表1）

2.项目问题清单（见附表2）

附表 1

项目支出绩效评价评分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 30分	项目立项 10分	立项依据及程序规范性 10分	项目立项是否符合政策规定，符合相关要求	10分	10	立项批复	正发改〔2023〕44号	查看文件
	绩效目标 10分	绩效目标合理性，指标明确性 10分	绩效目标是否充分，指标是否清晰	10分	9	绩效目标制定	绩效目标申报表	查看资料
	资金投入 10分	预算编制科学性，制度执行有效性 10分	预算编制、资金分配科学性、合理性	10分	10	预算编制	预算文件	查看文件
过程 20分	资金管理 10分	资金到位率、预算执行率，资金使用合规性 10分	资金落实、执行、规范运行情况	10分	10	资金支付	支付凭证	财政系统
	组织实施 10分	管理制度健全性，执行有效性 10分	制度是否健全、项目实施是否符合相关管理规定	10分	10	合同，施工许可，规定预案	施工合同，证件，预案	查看资料
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率，质量达标率 10分	实际与计划产出数比率，质量达标率	10分	10	测工程量、核验	验收表	现场核验
	产出时效 10分	完成及时性 10分	实际与计划完成时间比较	10分	10	合同时间和验收比较	合同，验收表	查看资料
	产出成本 10分	成本节约率 10分	工作目标实际与计划成本的比率	10分	10	资金拨付与支付情况	资金文，支付凭证	查看资料
效益 20分	项目效益 20分	实施效益、满意度 10分	项目实施所产生的效益，服务对象满意度	20分	16	调查表	群众	问卷调查

附表 2

正宁县湫头镇双佛堂村乡村建设示范村项目 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面 存在的问题	1	正宁县湫头镇人民政府	绩效目标设定指标不够 准确
	2		
资金管理方面 存在的问题	1		
	2		
项目实施方面 存在的问题	1		
	2		
项目产出方面 存在的问题	1		
	2		
项目效益方面 存在的问题	1		
	2		
其他问题	1		
	2		
备注：			