


# 预算绩效管理结果整改报告书

单位名称	正宁县农业农村局		
管理对象	<input checked="" type="checkbox"/> 政策或项目支出名称：高标准农田建设项目绩效评价		
	<input type="checkbox"/> 部门整体支出名称：		
管理类型	<input type="checkbox"/> 事前绩效评估 <input type="checkbox"/> 绩效目标申报 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效评价结果		
整改情况	<p>一、绩效评价反馈问题</p> <p>1. 预算执行不到位，项目投入预算资金1,842.00万元，根据《2024年高标准农田建设项目资金支付统计表》项目14个标段平均建设进度为61.57%，截止2024年12月31日，项目共支出资金754.00万元，匹配项目进度的支付率为66.48%；</p> <p>2. 未对项目过程实施绩效管理，无相应绩效资料。</p> <p>二、整改措施及成效</p> <p>1. 积极与财政部门沟通协调，申请资金拨付，加强资金管理，确保资金安全。及时跟进项目建设各个标段进度，制定资金支付计划，推动剩余资金尽快拨付。同时，提前做好资金使用规划，确保资金到位后能迅速投入项目使用，提高资金使用效率。</p> <p>2. 加强预算管理，细化预算指标。细化年初一、二、三级绩效目标，将目标分解到具体阶段和责任部门。建立绩效目标跟踪机制，定期对绩效目标完成情况进行评估，及时发现问题并采取措施调整，确保绩效目标顺利达成。</p> <p>3. 制定项目过程绩效监控方案，明确监控的内容、频率和方式。安排专人负责收集、整理项目实施过程中的绩效资料，定期对绩效数据进行分析，为项目决策提供依据，保障项目按预期绩效目标推进。</p> <p>三、下一步工作打算</p> <p>一是紧盯目标，全力以赴加快项目建设。积极协调施工企业，人力物资满负荷运转，集中力量在有效施工时间赶超进度，施工监理及时跟进监督指导，确保工程质量安全。二是规范高效，持续加强资金使用管理。资金支付进度及时与实物工作量相匹配，发挥资金对进度的促进作用。加强资金管理，确保资金安全、规范、高效使用。三是立足长远，构建长效管理机制。提升对设计、施工、监理等参建方的管理和协调能力。完善本单位项目建设管理制度，优化进度控制和资金支付管理，加强项目管理人才队伍建设，提高专业能力和担当意识，为项目健康顺利推进提供制度保障。</p>		
单位意见：	主管部门意见：		
 (盖章) 2025年 月 日	(盖章) 年 月 日		

联系人：苏，立左

联系电话：