

正宁县交通运输局文件

正交通发[2024]27号

签发人：姚俊宏

正宁县交通运输局 2023 年中央对地方转移支付预算执行情况 绩效自评报告

市交通运输局、正宁县财政局：

根据市交通运输局、正宁县财政局分别转发《甘肃省财政厅<关于开展 2023 年度省级预算绩效运行监控工作的通知>》的通知及《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2024]1 号）的文件要求，现将我局 2023 年预算执行情况绩效目标自评报告如下。

一、基本情况

（1）部门主要职能

正宁县交通运输局是县人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：一、贯彻国家



以及自治区、自治州有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；二、拟定并组织实施全县公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全县交通行业统计信息引导；三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；四、指导全县交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；五、负责交通局人事，机构编制管理，指导全县交通行业职工队伍建设；六、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政建设和行政监察工作；七、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全县农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全县乡村公路大中修工程；负责全县道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；八、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

正宁县交通运输局共有预算单位 1 个，包括局本级和 2 个所属二级下属事业单位正宁县公路局和正宁县交通综合执法大队。

二、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年中央对地方转移支付预算下达正宁县交通运输局中央车辆购置税补助资金共 2066.6 万元。



我局收悉市局通知后及时安排局财务股按照年初设定目标逐项开展自我评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施。

（一）2023 年村道安全生命防护工程

该项目庆市财建字（2023）19 号批复总投资 240.0246 万元。其中 2023 省对正宁县转移支付下达车购税补助资金 38 万元【甘财建（2023）146 号】。

2023 年支出中央车购税资金 38 万元，执行率 100%；通过自评，6 个指标结果全为“优”。

分项自评情况分析如下：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

正宁县 2023 年村道安全生命防护工程由庆市财建字（2023）19 号文件批复施工图设计，整治 11 条路线，里程总长 15 公里，预算总金额 240.0246 万元。设计采用《公路交通安全设施设计规范》，《公路交通安全设施施工技术规范》，《公路交通标志和标线设置规范》标准设计，波形护栏防撞等级采用 B 级，钢筋砼护栏防撞等级采用 C 级。该项目公开招标由甘肃东存建设工程有限公司施工，施工企业企业完成预算设计 100%的工程量。

（2）质量指标

2023 年村道安全生命防护工程质量可控，检测合格。

（3）时效指标



2023年村道安全生命防护工程自2023年5月开工,2023年8月26日停工,当年完成合同约定工程量100%。按照合同约定完成当年建设任务。

(4) 成本指标

2023年自然村道路硬化工程成本控制有限,未超出预算执行。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

该项目带动正宁县全县10个乡镇富余劳动力就业1690多人。

(2) 社会效益

该项目的实施大大保障了安全隐患路段群众出行安全,改变了沿线群众出行环境,方便了沿线群众生产生活需求。

1、满意度指标

由于该项目完工及时,农户和社会公众满意度高。

2、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目建设进度快、资金支付及时,未偏离绩效目标。

(二) 2023年三嘉乡至蔡头湾段道路应急抢险维修工程

2023年甘财建(2023)74号中央车辆购置税用于一般公路建设补助资金72万元。通过自评,有6个指标结果均为“优”,分项自评情况分析如下:

1、转移支付预算执行情况及总体绩效目标完成情况分析



县财政整合该笔资金用于 2023 年三嘉乡至蔡头湾段道路应急抢险维修工程。该项目预算总投资 72.0539 万元。2023 年支出中央车购税资金 60 万元，执行率 83.33%;

2、各项指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

2023 年三嘉乡至蔡头湾段道路应急抢险维修工程由正交通发（2023）132 号文件下达施工图设计批复。项目对正宁县三嘉乡至蔡头湾段道路损毁路段 10.8 公里进行应急抢险处置。

(2) 质量指标

工程质量验收合格。

(3) 时效指标

该项目施工处置及时、高效，按照预定工期完成建设任务。

(4) 成本指标

该项目未超出预算，成本控制有效。

3、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

该项目的实施发挥了资金使用效益，完成投资 71.8092 万元。

(2) 社会效益

该项目的实施一定程度上缓解了沿线群众道路出行困



难的问题。

4、满意度指标

该项目的实施使得到沿线农户和社会公众高度评价。

5、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于项目未偏离绩效目标。

(三) S501 线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）改建工程

该项目省对正宁县转移支付下达车辆购置税补助资金 5104 万元。其中 2022 年甘财建（2022）77 号中央车辆购置税用于一般公路建设补助资金 1567 万元，2023 年甘财建（2023）6 号下达车购税资金 1044 万元。

2023 年支出中央车购税资金 0 万元，执行率 0%；通过自评，有 6 个指标结果均为“差”，分项自评情况分析如下：该项目可行性研究报告报送市发改委申请批复时，市发改委要求提供项目用地预审意见，但因该项目占用基本农田面积 7.8285 公顷（2017 年基本农田划定时，将原道路划定为基本农田），占到总用地面积的 42.38%，面积较大，且路线终点进入生态红线，用地预审无法通过，导致进度缓慢。经我县政府分管领导多次督促协调，2022 年 11 月，县自然资源局通过全国“三区三线”范围划定政策和省自然资源厅基本农田核实整改工作，将道路建设用地调出了基本农田范围，我单位现已开展后续工作，正在按计划进行报批。计划 2023 年 3 月底前完成项目前期手续，4 月份开工建设。



1、转移支付预算执行情况及总体绩效目标完成情况分析

当年省对正宁县转移支付下达 S501 线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）改建工程中央车购税补助资金共计 1044 万元，支付 0 万元，执行率 0%。该项目正在办理前期手续。

2、各项指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

正宁县 S501 线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）改建工程由庆阳市交通运输局（庆市交规字〔2021〕23 号）文件下达固定资产投资计划。项目起点位于正宁县湫头镇张村与县道 X028 公路相接，终点位于三嘉乡蔡头湾与陕西省 S306 线衔接，路线全长 28.9 公里。计划采用部颁三级公路技术标准，路基宽度 7.5 米，路面宽度 7.0 米进行改建。路面结构为：5 厘米厚中粒式改性沥青混凝土面层+18 厘米厚水泥稳定碎石基层+16 厘米厚水泥稳定碎石基层。

（2）质量指标

正宁县 S501 线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）改建工程由于正在办理我前期手续，未开工建设，质量无法评定。

（3）时效指标

正宁县 S501 线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）



改建工程计划 2023 年 4 月开工，2023 年 11 月 26 日完工。
项目未能如期开工。

（5）成本指标

正宁县 S501 线五顷塬至三嘉公路（张村至刘家店段）
改建工程未开工，成本控制暂不设计，是否超出预算执行暂
无法评价。

3、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

该项目目前未发挥任何经济效益。

（2）社会效益

该项目目前为发挥社会效益。

4、满意度指标

由于该项目如上述原因未能如期开工，农户和社会公众满
意度较低。

5、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于项目正在进行前期手续办理，未开工。偏离绩效目
标。

（四）S319 正宁-平泉（正宁段）提质改造项目

正宁县 S319 正宁-平泉（正宁段）提质改造项目预算批
复总投资 3043.9436 万元。资金来源为甘财建（2021）61 号
下达车购税资金 968 万元，甘财建[2023]6 号下达车购税资金
600 万元，累计下达 1568 万元，其余县级配套。

2023 年支出车辆购置税补助资金 0 万元，执行率 0%；



通过自评，6个指标结果为“差”。

分项自评情况分析如下：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

正宁县2023年农村公路养护维修工程路线里程长26公里，预算总金额3043.9436万元。

（2）质量指标

2023年由于资金支付进度缓慢，施工企业停工，完成工程量进度200万元，质量未实施检测。

（3）时效指标

2023年完成合同约定工程量0%。未按照合同约定完成当年建设任务。

（6）成本指标

工程成本控制目前未超出预算执行。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

该项目由于停工，为发挥其经济效益。

（2）社会效益

该项目的由于停工，为发挥相应社会效益。

3、满意度指标

由于该项目停工，农户和社会公众满意度低。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于我县财政特别困难，致使省级补助专项资金支付率



偏低。下一步我局积极申请资金，争取早日复工。

(五) 2023 年农村公路养护维修工程

正宁县 2023 年农村公路养护维修工程由正交通发(2023)23 号预算批复总投资 283.428 万元。资金来源为【甘财建(2022)229 号】下达成品油税费改革转移支付补助资金 277 万元。

2023 年支出成品油税费改革转移支付补助资金 180.4294 万元，执行率 65.14%；通过自评，6 个指标结果为“优”，1 各指标（资金支付进度）结果为“良”。

分项自评情况分析如下：

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

正宁县 2023 年农村公路养护维修工程由正交通发〔2023〕23 号文件批复施工图设计，路线里程长 53.525 公里，预算总金额 283.428 万元。按照《公路工程技术标准》（JTG/B01-2017）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073.2-2017）和《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.2-2001）标准进行设计，按照因地制宜，充分利用旧路，全面修复病害、恢复路面技术状况的原则，修复其中：上官庄至佛堂 5.125 公里，南罗公路 26 公里，西渠下山路 5.9 公里，西罗周公路西坡一石家湾子段 7 公里，西罗周公路周家段 9.5 公里。填土方 18.806 千立方米，灰土(8%)换填 1.828 千立方米，挖土方 6.533 千立方米，拦水带 479



米，梯形边沟 72.29 立方米，拆除圪工 19.28 立方米，涵侧水泥稳定砂砾换填处理 61.0 立方米，挖除沥青路面 13.264 千平方米，挖除旧路面基层 12.634 千平方米，挖除旧路面垫层 6.47 千平方米，15 厘米天然砂砾垫层 6.96 千平方米，20 厘米天然砂砾垫层 140 平方米，18 厘米水泥稳定砂砾基层 8.114 千平方米，20 厘米水泥稳定级配砾石基层 3.225 千平方米，16 厘米水泥稳定砂砾基层 1.925 千平方米，沥青混凝土路面修补 10.039 千平方米，3 厘米厚细粒式沥青混凝土 3.225 平方米，4 厘米厚中细粒式沥青混凝土 3.225 千平方米，涵洞进口维修 2 处，波形钢板护栏(移栽)468 米，单柱式标志 14 块，爆闪灯 4 块，锥形桶 50 个。

(2) 质量指标

2023 年农村公路养护维修工程质量合格，已实施检测。

(3) 时效指标

2023 年农村公路养护维修工程自 2023 年 6 月开工，2023 年 10 月 23 日停工，当年完成合同约定工程量 100%。按照合同约定完成当年建设任务。

(7) 成本指标

2023 年农村公路养护维修工程成本控制有限，未超出预算执行。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

该项目带动正宁县全县富余劳动力就业 800 多人。



（2）社会效益

该项目的实施大大保障了安全隐患路段、水毁路段群众出行通畅、安全，改变了沿线群众出行环境，方便了沿线群众生产生活需求。

5、满意度指标

由于该项目完工及时，农户和社会公众满意度不够高。

6、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于我县财政特别困难，致使省级补助专项资金支付率偏低。下一步我局积极申请资金，今早支付剩余工程款。

（六）2023 年农村水毁保险项目

【甘财建（2023）229 号】下达成品油税费改革转移支付补助资金 11 万元，2023 年支出灾毁保险资金 11 万元，执行率 100%；通过自评，4 个指标结果均为“优”。

分项自评情况分析如下：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

正宁县 2023 年农村公路灾毁保险项目，我局与中国人民财产保险股份有限公司正宁支公司签订 2023 年灾毁保险合同，合同价 36.67 万元。

（2）质量指标

2023 年农村公路灾毁保险项目用于保障农村公路灾毁修复资金质量不高。理赔费率低，核保方式不科学。

（3）时效指标



2023年农村公路灾毁保险自2023年6月20日签订,2024年6月19日到期,当年发生水毁道路路段较多,且修复资金需求大,我局配合保险公司出险及时。

(8) 成本指标

2023年农村公路灾毁保险措施成本控制相对合理,但是理赔费率低、核保方式不科学难以发挥保障农村公路灾毁修复资金的来源。

(七) 2023年农村公路自动化检测项目

【甘财建(2023)229号】下达成品油税费改革转移支付补助资金8万元,2023年支出灾毁保险资金0万元,执行率0%;通过自评,4个指标结果均为“优”。

分项自评情况分析如下:

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

正宁县2023年农村公路灾毁保险项目,我局与检测公司签订2023年灾毁保险合同,合同价10.8万元。

(2) 质量指标

2023年农村公路灾毁保险项目用于保障农村公路灾毁修复资金质量不高。理赔费率低,核保方式不科学。

(3) 时效指标

我局配合检测公司及时对全县567公里道理进行自动化检测。

(9) 成本指标



2023 年农村公路自动化检测措施成本控制相对合理，费用公平、自动化检测高效、准确。

（八）2023 年成品油价税改革转移支付补助用于普通省道养护资金

2023 年庆市财建（2023）25 号下达 2023 年成品油税费改革转移支付补助用于普通省道养护资金的通知下达我局 16.6 万元用于 S319、S501 普通省道日常养护。该笔资金数额有限，暂未安排具体实施项目。绩效自评为“差”。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据工作及按照要求可在其他媒体和网站公开。

四、其他需要说明的情况

无

附件：2023 年项目绩效自评表



2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			2023年成品油价税改革转移支付补助用于普通省道养护资金			
中央主管部门						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额	16.6	0	0.00%
			其中：中央财政资金	16.6		
			地方资金		0	#DIV/0!
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学	合理	
			下达及时性	及时	准确	
			拨付合规性	合理	规范	
			使用规范性	规范	准确	
			执行准确性	准确	及时	
			预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
			支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	S319\S501省道日常养护（千米）	0	0	正在进行前期规划设计
		质量指标	检测质量合格率（%）	100	0	正在进行前期规划设计
		时效指标	检测及时率（%）	100	0	正在进行前期规划设计
	效益指标	经济效益指标	商贸流通更加高效	取得一定效果	未取得效果	正在进行前期规划设计
			产业发展更加便捷	取得一定效果	未取得效果	正在进行前期规划设计
		社会效益指标	路面完好率（%）	100	60	正在进行前期规划设计
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	65%	正在进行前期规划设计
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			S319正宁—平泉（正宁段）提质改造项目			
中央主管部门						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额	600	0	0.00%
			其中：中央财政资金	600	0	0.00%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学	合理	
			下达及时性	及时	准确	
			拨付合规性	合理	规范	
			使用规范性	规范	准确	
			执行准确性	准确	及时	
			预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
			支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提质改造正周路（千米）	26	0	资金支付进度缓慢，施工方停工
		质量指标	检测质量合格率（%）	100	0	资金支付进度缓慢，施工方停工
		时效指标	检测及时率（%）	100	0	资金支付进度缓慢，施工方停工
	效益指标	经济效益指标	商贸流通更加高效	取得一定效果	未取得效果	资金支付进度缓慢，施工方停工
			产业发展更加便捷	取得一定效果	未取得效果	资金支付进度缓慢，施工方停工
		社会效益指标	路面完好率（%）	100	60	资金支付进度缓慢，施工方停工
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	65%	资金支付进度缓慢，施工方停工
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

移支付（项目）名称		S501五倾塬至三嘉公路改建工程				
央主管部门						
方主管部门		正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局	
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）	
		年度资金总额	1044		0.00%	
		其中：中央财政资金	1044			
		地方资金			#DIV/0!	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学	合理		
		下达及时性	及时	准确		
		拨付合规性	合理	规范	资金暂未拨付，正在办理前期手续	
		使用规范性	规范	准确		
		执行准确性	准确	及时		
		预算绩效管理情况	目标明确	流程规范		
		支出责任履行情况	责任明晰	未发挥效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改建里程（千米）	三级公路升级改造26公里	0	由于设计路线占7.8285公顷（占总用地面积的42.38%）基本农田，且与沿线农田交错，项目土地预审、选址意见书等无法通过审查，可行性研究报告未能获批。
		质量指标	检测质量合格率（%）	100	0	未开工建设，质量无法评定
		时效指标	检测及时率（%）	100	0	未开工建设，无法检测
	效益指标	经济效益指标	商贸流通更加高效	取得一定效果	未取得效果	未开工建设
			产业发展更加便捷	取得一定效果	未取得效果	未开工建设
		社会效益指标	方便群众出行	取得一定效果	未取得效果	未开工建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	0%	未开工建设
	说明					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
无						



2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			2023年路面自动化检测			
中央主管部门						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额	8		0.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	8		0.00%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学	合理	
			下达及时性	及时	准确	
			拨付合规性	合理	规范	资金暂未拨付，随后立即申请支付
			使用规范性	规范	准确	
			执行准确性	准确	及时	
			预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
			支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自动化检测里程（千米）	567	567	
		质量指标	检测质量合格率（%）	90	90	
		时效指标	检测及时率（%）	100	100	
	社会效益指标	路面完好率（%）	85	85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			2023年农村公路灾毁保险费			
中央主管部门						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额	11	11	100.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	11	11	100.00%
			其他资金			
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学	合理	
			下达及时性	及时	准确	
			拨付合规性	合理	规范	
			使用规范性	规范	准确	
			执行准确性	准确	及时	
			预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
			支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路灾害投保率	100	100	
		时效指标	投保及时率（%）	100	100	
	效益指标	经济效益指标	以最小成本完成水毁道路维修	最大程度减少维修成本	达到预期目标	
		社会效益指标	灾毁路段修复及时率	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100	100	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			2023年三嘉乡至蔡头湾段道路应急抢险维修工程			
中央主管部门						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额	72	60	83.33%
			其中：中央财政资金	72	60	83.33%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学	合理	项目已竣工，资金由于财政困难未拨付完
			下达及时性	及时	准确	
			拨付合规性	合理	规范	
			使用规范性	规范	准确	
			执行准确性	准确	及时	
			预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
			支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公里养护工程量（千米）	应急抢修损毁道路10.8公里	应急抢修损毁道路10.8公里	
			公路养护工程合格率（%）	100	100	
			施工进度达标率（%）	100	100	
		质量指标	施工质量合格率（%）	100	100	
		时效指标	按合同约定完成及时率（%）	100	100	
		成本指标	成本控制不超预算	不超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标	商贸流通更加高效	取得一定效果	取得一定效果	
			产业发展更加便捷	取得一定效果	取得一定效果	
		社会效益指标	沿线群众出行难问题得到及时解决	沿线群众出行难问题	出行难问题得到解决	
		可持续影响指标	设计功能恢复率（%）	95	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照同期预算支出计划所形成的支出数。

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			2023年农村公路安全生命防护工程			
中央主管部门						
地方主管部门			正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额	38	38	100.00%
			其中：中央财政资金	38	38	100.00%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学	合理	
			下达及时性	及时	准确	
			拨付合规性	合理	规范	
			使用规范性	规范	准确	
			执行准确性	准确	及时	
			预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
			支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公里养护工程量（千米）	整治11条路线隐患里程15公里	整治11条路线隐患里程15公里	
			公路养护工程合格率（%）	100	100	
			施工进度达标率（%）	100	100	
		质量指标	施工质量合格率（%）	100	100	
		时效指标	按合同约定完成及时率（%）	100	100	
		成本指标	成本控制不超预算	不超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线乡镇劳动力就业	≥500人	1690	
		社会效益指标	公路交通流量增长率（%）	20	20	
			路面完好率（%）	95	95	
		可持续影响指标	设计功能恢复率（%）	95	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称		2023年市级农村公路养护维修工程					
中央主管部门							
地方主管部门		正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局		
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）		
		年度资金总额					
		其中：中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学	合理			
		下达及时性	及时	准确			
		拨付合规性	合理	规范			
		使用规范性	规范	准确			
		执行准确性	准确	及时			
		预算绩效管理情况	目标明确	流程规范			
		支出责任履行情况	责任明晰	效益明显			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公里养护工程量（千米）	填土方4.601千立方米，挖土方2.403千立方米，C20混凝土拦水带25米，C20混凝土梯形边沟5.88立方米/70米，C20混凝土矩形边沟18.31立方米/50米，C20混凝土挡土墙116.8立方米/23米。挖除35厘米厚旧沥青路面606平方米，挖除49厘米厚旧混凝土路面16平方米。新建18厘米厚C30混凝土面层16平方米，4厘米厚细粒式沥青混凝土面层606平方米，透层油606平方米，16厘米厚5%水泥稳定天然砂砾基层667平方米，15厘米厚天然砂砾功能层712平方米。20厘米厚天然砂砾路肩69平方米，20厘米厚C25水泥混凝土硬化路肩5.3立方米，新建1-5.0米钢筋混凝土圆管涵18米/1道，涵洞出口排水沟10米。波形钢板护	挖除49cm混凝土路面16.00m³，挖除35cm旧沥青路面594.27m³，挖土方2403.00m³，填土方4601.00m³，C20混凝土梯形边沟46.50 m，C20混凝土矩形边沟61.20m，混凝土116.80m³，厚150mm天然砂砾功能层712m³，水泥稳定土基层160mm水泥（5%）稳定砂砾基层667m³，透层594.27m³，细粒式沥青混凝土4cm细粒式沥青混凝土594.27m³，水泥混凝土面板厚180mm16m³，20cm天然砂砾路肩69m³，1-5.0m钢筋混凝土圆管涵18m，涵洞出口排水沟10m。波形梁钢护栏		
				公路养护工程合格率（%）	100	100	
				施工进度达标率（%）	100	100	
		质量指标	施工质量合格率（%）	100	100		
		时效指标	公路养护修复及时率（%）	100	100		
	效益指标	经济效益指标	商贸流通更加高效	取得一定效果	取得一定效果		
			产业发展更加便捷	取得一定效果	取得一定效果		
			路面完好率（%）	90	90		
			后续管理落实	加强路政巡查、养护巡检	加强路政巡查、养护巡检		
	可持续影响指标	设计功能恢复率（%）	100	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	100%		
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	



2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称		2023年农村公路养护维修工程			
中央主管部门					
地方主管部门		正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县交通运输局
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
		年度资金总额	277	180.4294	65.14%
		其中：中央财政资金			
		地方资金	277	180.4294	65.14%
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	科学	合理	
		下达及时性	及时	准确	已竣工，资金未支付完。
		拨付合规性	合理	规范	
		使用规范性	规范	准确	
		执行准确性	准确	及时	
		预算绩效管理情况	目标明确	流程规范	
		支出责任履行情况	责任明晰	效益明显	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	公里养护工程量（千米）	养护里程53.525千米	养护里程53.525千米	
		公路养护工程合格率（%）	100	100	
		施工进度达标率（%）	100	100	
	质量指标	施工质量合格率（%）	100	100	
	时效指标	公路养护修复及时率（%）	100	100	
效益指标	经济效益指标	商贸流通更加高效	取得一定效果	取得一定效果	
		产业发展更加便捷	取得一定效果	取得一定效果	
	社会效益指标	公路交通流量增长率（%）	16	16	
		路面完好率（%）	90	90	
		后续管理落实	加强路政巡查、养护巡查	加强路政巡查、养护巡检	
	可持续影响指标	设计功能恢复率（%）	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	100%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					无

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

