

正宁县周家镇人民政府文件

周镇政发〔2024〕20号

签发人：李鹏岗

关于上报 2023 年农村综合改革资金的 自评报告

县财政局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我镇按照相关文件要求，检查资金支出有关账目，收集整理资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我镇 2023 年农村综合改革资金的自评报告随文呈送。

附件：

- 1、正宁县周家镇房村人居环境治理项目

2、2023 年周家村入户道路硬化项目

3、2023 年核桃峪村入户道路硬化项目

周家镇人民政府

2024 年 3 月 11 日

周家镇党政综合办公室

2024 年 3 月 11 日印

(共印 3 份)

正宁县周家镇房村人居环境治理 项目自评报告

评价单位(盖章):

上报时间: 2024年3月11日



目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	4
五、发现的问题和改进措施	6
六、自评结果公开及应用	6
八、相关附件	6

2023 年度正宁县周家镇房村人居环境治理 项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

正宁县周家镇房村人居环境治理项目共 45 万元

（二）项目绩效目标

目标 1: 房前屋后硬化 4467.11 平方米，入户路硬化 6846.32 平方米；栽植行道树 1985 棵，边角地绿化 331.65 平方米；安装太阳能路灯 120 盏；加宽路面 10566.18 平方米，新修排水渠 300 米，道沿石 1400 米；购置电动垃圾车 12 辆，边沟清淤 2400 米，陈年垃圾清运 4400 立方米，土台土坎平整 653 平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强我单位正宁县周家镇房村人居环境治理项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效

益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据文件要求，本单位针对正宁县周家镇房村人居环境治理项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握正宁县周家镇房村人居环境治理项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为正宁县周家镇房村人居环境治理项目预算资金 45 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以周家镇人民政府 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

严格按照相关绩效评价制度进行自评

三、综合评价结论

本单位正宁县周家镇房村人居环境治理项目自评得分

村项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

资金全部到位

2. 资金执行情况

资金共45万元，全部执行。

3. 项目资金管理情况

资金由镇指定专人管理，严格按照审定情况进行发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年财政拨款我镇正宁县周家镇房村人居环境治理项目预算资金45万元，该项资金专款专用，全部用于周家村人居环境提升项目-乡村建设示范村资金发放，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效指标完成情况分析 (分值) (扣分)

无扣分

1. 产出指标完成情况 (分值) (扣分)

无扣分

(1) 数量指标 (分值) (扣分)

无扣分

(2) 质量指标

无扣分

(3) 时效指标

无扣分

(4) 成本指标

无扣分

2. 效益指标完成情况

无扣分

(1) 经济效益

无扣分

(2) 社会效益

无扣分

(3) 生态效益

无扣分

(4) 可持续影响

无扣分

3. 满意度指标

满意

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

六、自评结果公开及应用

绩效自评报告完成后将依据依法在进行公示，并在政府网站进行公开，接受社会监督。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 1：绩效自评表

正宁县周家镇房村人居环境治理项目绩效自评表

项目名称		正宁县周家镇房村人居环境治理项目						
主管部门		正宁县周家镇人民政府			实施单位		正宁县周家镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	45.0000	45.0000	45.0000	10	100%	10.00
		其中：当年财 政拨款	45	45.0000	45.0000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:房前屋后硬化 4467.11 平方米，入户路硬化 6846.32 平方米；栽植行道树 1985 棵，边角地绿化 331.65 平方米；安装太阳能路灯 120 盏；加宽路面 10566.18 平方米，新修排水渠 300 米，道沿石 1400 米；购置电动垃圾车 12 辆，边沟清淤 2400 米，陈年垃圾清运 4400 立方米，土台土坎平整 653 平方米。目标 2：目标 3：.....				房前屋后硬化 4467.11 平方米，入户路硬化 6846.32 平方米；栽植行道树 1985 棵，边角地绿化 331.65 平方米；安装太阳能路灯 120 盏；加宽路面 10566.18 平方米，新修排水渠 300 米，道沿石 1400 米；购置电动垃圾车 12 辆，边沟清淤 2400 米，陈年垃圾清运 4400 立方米，土台土坎平整 653 平方米。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
			按时完成项目实施 内容	=100%	100%	10	10	
			质量达标率	合格	100%	10	10	
			资金利用率	=100%	100%	10	10	
			社会满意度	>95%	100%	10	10	
			服务对象综合满意 度	>95%	100%	10	10	
总分						50	50	—

2023 年周家村入户道路硬化 自评报告

评价单位（盖章）：

上报时间：2024 年 3 月 11 日



目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	3
五、发现的问题和改进措施	5
六、自评结果公开及应用	5
八、相关附件	4

2023 年度 2023 年周家村入户道路硬化项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

周家村入户道路硬化项目共 32.95 万元

（二）项目绩效目标

目标 1: 及时拨付资金

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强我单位周家村入户道路硬化项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据文件要求，本单位针对周家村入户道路硬化项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握周家村入户道路硬化资金

使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为周家村入户道路硬化项目预算资金 32.95 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以周家镇人民政府 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得

该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

严格按照相关绩效评价制度进行自评

三、综合评价结论

本单位周家村入户道路硬化项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

全部到位

2. 资金执行情况

全部执行

3. 项目资金管理情况

资金由镇指定专人管理，严格按照审定情况进行发放。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年财政拨款我镇周家村入户道路硬化项目 32.95 万元，该项资金专款专用，全部用于周家村入户道路硬化项目资金发放，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

无扣分

1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）

无扣分

(1) 数量指标（分值）（扣分）

无扣分

(2) 质量指标

无扣分

(3) 时效指标

无扣分

(4) 成本指标

无扣分

2. 效益指标完成情况

无扣分

(1) 经济效益

无扣分

(2) 社会效益

无扣分

(3) 生态效益

无扣分

(4) 可持续影响

无扣分

2. 满意度指标

满意

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

六、自评结果公开及应用

绩效自评报告完成后将依据依法在进行公示，并在政府网站进行公开，接受社会监督。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 1：绩效自评表

2023 年周家村入户道路硬化项目绩效自评表

2023 年周家村入户道路硬化									
项目名称		正宁县周家镇人民政府			实施单位	正宁县周家镇人民政府			
主管部门				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	32.95	32.95	32.95	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	32.95	32.95	32.95	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标 1:及时拨付资金				目标 1:及时拨付资金			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				入户道路硬化	一条	一条	15	15	
				入户道路硬化总金额	329500元	100%	15	15	
				改善入户道路	显著改善	100%	20	20	
				及时拨付入户道路硬化	及时拨付	100%	10	10	
				成本控制有效性	=100%	100%	10	10	
				提高群众出行效率	有效提升	100%	10	10	
				通过补助资金发放，改善道路	道路质量好	100%	10	10	
				受益人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	—	

2023 年核桃峪村入户道路硬化 自评报告

评价单位（盖章）：

上报时间：2024 年 3 月 11 日



目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	3
五、发现的问题和改进措施	5
六、自评结果公开及应用	5
八、相关附件	1

2023 年度 2023 年核桃峪村入户道路硬化

项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

核桃峪村入户道路硬化项目共 32.95 万元

（二）项目绩效目标

目标 1:及时拨付资金

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强我单位核桃峪村入户道路硬化项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据文件要求，本单位针对核桃峪村入户道路硬化项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握周家村入户道路硬化资金

使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为核桃峪村入户道路硬化项目预算资金 32.95 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以周家镇人民政府 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得

该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

严格按照相关绩效评价制度进行自评

三、综合评价结论

本单位核桃峪村入户道路硬化项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

全部到位

2. 资金执行情况

全部执行

3. 项目资金管理情况

资金由镇指定专人管理，严格按照审定情况进行发放。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年财政拨款我镇核桃峪村入户道路硬化项目 32.95 万元，该项资金专款专用，全部用于核桃峪村入户道路项目资金发放，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

无扣分

1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）

无扣分

(1) 数量指标（分值）（扣分）

无扣分

(2) 质量指标

无扣分

(3) 时效指标

无扣分

(4) 成本指标

无扣分

2. 效益指标完成情况

无扣分

(1) 经济效益

无扣分

(2) 社会效益

无扣分

(3) 生态效益

无扣分

(4) 可持续影响

无扣分

2. 满意度指标

满意

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

六、自评结果公开及应用

绩效自评报告完成后将依据依法在进行公示，并在政府网站进行公开，接受社会监督。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 1：绩效自评表

2023 年核桃峪村入户道路硬化项目绩效自评表

项目名称		2023 年核桃峪村入户道路硬化						
主管部门		正宁县周家镇人民政府		实施单位	正宁县周家镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	32.95	32.95	32.95	10	100%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	32.95	32.95	32.95	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:及时拨付资金			目标 1:及时拨付资金				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
			核桃峪村入户道路 硬化总金额	329500 元	100%	20	20	
			核桃峪村入户道路 方便群众出行	≤3%	3%	20	20	
			核桃峪村入户道路 质量好	道路质量 好	100%	20	20	
			及时拨付资金	及时拨付	100%	10	10	
			成本控制有效性	=100%	100%	10	10	
			加强治安 管理，提升 群众安全 指数	显著提升	100%	10	10	
			服务群众 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	—	