

周家村人居环境提升项目-乡村建设示范 村建设项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：正宁县周家镇周家村人居环境提升

项目-乡村建设示范村建设项目

项目实施单位：正宁县周家镇人民政府

评 价 主 体：

2024 年 9 月

正宁县周家镇周家村乡村建设示范村建设 项目支出绩效评价报告摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正宁县周家镇周家村人居环境提升项目-乡村建设示范

村建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

项目立项背景。近年来，我国乡村面临着人口流失，农业结构调整等问题，需要大力推进乡村振兴战略，改善农村发展状况，促进农民增收致富，为了实现乡村振兴战略的目标，我镇拟立项实施示范村项目，通过整合资源、创新模式、为农村发展注入新的活力。

项目预算安排及使用情况。周家示范村项目预算资金560万，为乡村振兴衔接资金，符合全县示范村的统一资金安排额度。项目主要以提升农村基础设施为目标，改善乡村道路、供水、供电等基础设施条件，提高农村生活质量。

项目计划内容及实施情况。该项目在周家镇周家村，项目计划建设内容为：新修入户路硬化6846.32平方米；新做排水渠长300米；混凝土加宽路面10566.18平方米；新做道沿石1400米；边沟清淤2400米，共计800立方米（清运车外运2.0公里）；陈年垃圾清运4400立方米（清运车外运垃圾2.0公里）；土台土坎平整6530.00立方米；购置电动垃圾车12辆；栽植行道树（樱花树）1985棵；边角地绿化331.65平方米；安装太阳能路灯120盏等。该工程于2023年6月开工建设，于2023年12月底完成全部建设任务。

项目组织管理。项目实施单位为周家镇人民政府，通过招标投标方式选择施工单位，中标企业为庆阳市宏远建筑安装工程有限责任公司，周家镇人民政府根据工程施工进度进行工程款的拨付。施工单位申请，分管项目领导签字确认进度，主要领导审核，分管财务领导批准的方式进行项目资金拨付。镇政府对施工进度及资金拨付情况进行监管。

二、项目绩效目标

1.建设现代化、生态宜居的村庄，改善农村居民生活环境。
2.推动农业结构调整，培育特色农业产业，促进农民增收致富。

3.加强基础设施建设，提高农村公共服务水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效。对象为周家镇周家村示范村所有项目建设内容。

（二）评价依据。设定的绩效目标。

（三）评价原则、评价方法。评价原则一是公平公正，二是按照客观标准评价，三是以绩效而不是不可控的行为评价。四是注重激励和教育。评价方法为自我评价、上级部门评价和专业第三方机构评价。

（四）绩效评价工作过程。1.前期准备，根据绩效评价的相

关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案等。2.项目组织实施情况，评价主要步骤为：召开座谈会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍，其次核查资料，在财务管理部门查阅资金拨付资料和内部管理制度。最后形成自评报告。

四、评价结论及分析

一、总体看来，该项目前期工作准备充分，项目单位齐抓严管，监管到位，开工早，进度快，领导重视，措施得力，整体质量好，取得了较好的社会效益，完成了所有项目建设内容，在建设过程中，项目按照招投标制、合同制；项目资金实行在项目监管单位报账制度，专账核算，项目工程款由项目监管单位直接支付方式支出；账面反映的各项支出真实、合理。项目建成后，将进一步推动乡村振兴，完善基础设施带动周边群众发展乡村旅游产业，增加群众收入，增强群众幸福感、获得感。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策运行情况较好。

（二）项目过程情况。召开座谈会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍，核查资料，在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。

（三）项目产出情况。项目产出情况完成较好。

（四）项目效益情况。项目总体效益完成较好。

（五）项目主要经验及做法。根据绩效评价指标，我单位

从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对2023年周家镇周家村人居环境提升项目-乡村建设示范村项目进行自评，根据项目绩效考核评价标准，项目自评得分为97分，评价等级为优秀。具体情况详见项目支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、需要说明的问题

无

附：1.项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考模板见附表1）

2.项目问题清单（参考模板见附表2）

附表 1

项目支出绩效评价评分表

项目名称:

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
产出指标	数量指标	完成项目建 设内容	100%		根据项目预算 设定的项目建 设内容完成	项目预算书	15	项目预 算书	项目资料	核 查 资 料
	质量指标	验收合格	100%		通过阶段性及 终极验收	验收单	15	验收单	项目资料	核 查 资 料
	时效指标	一年内完成	100%		项目保证在一 年内完成	时限控制	15	时限控 制	项目资料	核 查 资 料
	成本指标	成本控制在 预算内	100%		总投资 560 万	资金拨付	15	资金拨 付	项目资料	核 查 资 料
效益指标	社会效益	提升村容村 貌	100%		村庄环境确实 得到改善	入户走访	30	入户走 访	验收过程	走 访
满意度指标	服务满意度 指标	收益群众满 意度	98%		本村群众满意	群众口碑	7	群众口 碑	验收过程	走 访

附表 2

周家镇周家村示范村项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面 存在的问题	1		无
	2		
			
资金管理方面 存在的问题	1		无
	2		
			
项目实施方面 存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出方面 存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益方面 存在的问题	1		无
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
			
备注:			