

正宁县住房和城乡建设局文件

正建发〔2024〕37号

签发人：魏志坚

正宁县住房和城乡建设局 关于上报正宁县集中供热热源厂超低 排放改造项目转移支付 2023 年度绩效 自评情况的报告

县财政局：

为健全绩效评价常态化机制，切实增强单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，我局根据《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24 号）文件要求，对正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目转移支付 2023 年度绩效情况进行自评，现将该项目绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达大气污染防治专项资金 720 万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。720 万元用正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目。

(二)资金管理情况分析。资金管理办法健全规范，资金按规定时间分配下达到项目单位。

(三)总体绩效目标完成情况分析。正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目建设内容为：对原有 2 台 58mw、2 台 29mw 链条锅炉的环保系统进行超低排放改造，拆除现有的 2 台 29MW 锅炉的布袋除尘器、脱硫塔，新建高效超低排放布袋除尘器、2 座脱硫塔，并配套建设气力除灰装置。更换现有过滤袋，并对配套的机械除灰装置进行维修；对其他公用部分改造，对原有烟囱进行防腐改造；修缮厂区内本次改造范围内受影响损坏的供水、排水、消防、供热管道及道路等。

(四)绩效指标完成情况分析。1、优化能源结构、保障全省能源供应、控制煤炭质量，大力实施大型集中供热替代或淘汰小锅炉和清洁能源改造，扎实开展大气污染综合管控工作，突出抓好细颗粒物和臭氧协同控制主线，进一步降低细颗粒物和臭氧浓度，制定二氧化碳排放达峰方案，持续优化能源结构，有序推进清洁取暖，不断提升空气环境质量 2、

计划 2024 年 4 月开工建设，10 月完成建设内容；3、加大配套设施建设力度，改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心；4、居民满意度指标达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

为持续改善环境质量，保障人民群众身体健康，着力减少燃煤锅炉及其它燃煤污染物排放，确保完成国家下达空气质量改善目标和中央环保督察反馈燃煤锅炉环境污染问题整改，绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，从而导致绩效目标偏离，下一步要加快工程建设进度，对资金拨付不及时的项目，要积极与财政部门衔接，确保转移资金及时足额拨付。

附件：正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

正宁县住房和城乡建设局

2024 年 3 月 13 日

正宁县住房和城乡建设局

2024 年 3 月 13 日印

（共印 3 份）

绩效目标自评表
(2023年度)



项目名称		正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目		项目负责人及电话		杨浩胜 13830495391		
主管部门		正宁县住房和城乡建设局		实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	720	0		10	0%	0
		其中: 本年财政拨款	0	0		-	0%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对原有2台58mw、2台29mw链条锅炉的环保系统进行超低排放改造, 拆除现有的2台29MW锅炉的布袋除尘器、脱硫塔, 新建高效超低排放布袋除尘器、2座脱硫塔, 并配套建设气力除灰装置。更换现有过滤袋, 并对配套的机械除灰装置进行维修; 对其他公用部分改造, 对原有烟囱进行防腐改造; 修缮厂区内本次改造范围内受影响损坏的供水、排水、消防、供热管道及道路等。实现集中供热热源厂排放达标, 环境得到有效保护。			正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目完成项目前期初步设计、可研编制, 项目批复等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	完成项目前期资料	10	完成项目前期资料	完成项目前期资料	10	
		质量指 标	项目竣工验收合格率	10	100%	100%	0	
			项目设计符合国家相关 标准规范	10	100%	100%	10	
			项目竣工及时率	10	100%	100%	0	
		成本指 标	项目成本指标	10	控制在预算范围之 内	控制在预算范围之 内	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	促进县域经济可持续发 展	10	促进县域经济可持 续发展	效果明显	10	
			改善环境空气质量	10	排放控制达标	显著提升	10	
		生态效 益指 标	改善城市人居环境		进一步改善	进一步改善	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	10	95%	95%	10	
	总分			100			70	