

正宁县水务局文件

正水发〔2024〕36号

签发人：彭涛

关于上报 2023 年山洪灾害防治及维修养护 项目绩效自评报告的报告

县财政局：

根据 2023 年财政涉农项目资金绩效管理开展情况统计要求，我局积极开展绩效评价工作，现就 2023 年山洪灾害维修养护项目、山洪灾害防治项目绩效评价工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 11 月 30 日甘肃省财政厅以甘财农〔2022〕111 号文件下达我县 2023 年中央财政水利发展资金 785 万元，其中山洪灾害维修养护 25 万元，山洪灾害防治项目 75 万元。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2023 年 12 月底前，中央财政水利发展资金中山洪灾害

维修养护 25 万元，山洪灾害防治项目 75 万元。资金到位率 100%，完成投资 100 万元，资金执行率为 91%。

（二）资金管理情况分析。

截止 2024 年 2 月底，中央财政水利发展资金中山洪灾害维修养护 25 万元，已支付 23 万元。山洪灾害防治项目 75 万元。已支付 68 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照绩效目标要求，中央财政水利发展资金中山洪灾害维修养护资金于 2023 年 5 月 29 日完成工程招标，6 月 1 日开工，10 月底竣工，工期 2023 年汛期。目前已完成工程全部建设任务。

山洪灾害防治项目于 2023 年 8 月完成工程招标，10 月底竣工，目前已完成工程全部建设任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

正宁县山洪灾害维修养护工程是正宁县水务局以正水发〔2023〕38 号文件批复建设，建设资金为 2023 年中央财政水利发展资金，（甘财农〔2022〕111 号提前下达我县 2023 年中央财政水利发展资金）。2023 年山洪灾害维修养护项目主要任务为：1、维修养护县级山洪灾害预警系统 1 套，视频会商系统 1 套，自动雨量站 38 处，自动雨量水位一体站 5 处，视频图像站 5 处，无线预警广播 80 处；2、备品备件采

购：自动雨量站（蓄电池 10 个，太阳能电池板 10 个、翻斗式雨量计 7 个），预警广播（主机 4 个、蓄电池 8 个），光纤转换收发器 1 台。

2023 年度山洪灾害防治项目，是正宁县水务局以正水发〔2023〕70 号文件批复实施。2023 年山洪灾害防治项目主要任务为：开展重点集镇山洪灾害补充调查评价 10 个，建立危险区动态管理清单 1 个；改造升级 19 个自动雨量站，4 个自动水位站，安装简易雨量报警器 20 套。

（2）项目完成质量。

目前工程全部按照设计要求，完成全部建设内容，工程质量达到优良。

（3）项目实施进度。

截止 2023 年 10 月底，完成工程全部建设任务，工程质量合格。

（4）项目成本节约情况。

2023 年度山洪灾害维修养护项目，是正宁县水务局以正水发〔2023〕38 号文件批复实施，工程投资控制在批复金额 25 万元以内。

2023 年度山洪灾害防治项目，是正宁县水务局以正水发〔2023〕70 号文件批复实施，工程投资控制在批复金额以内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

2023 年度山洪灾害维修养护项目在全县 10 个乡镇实施，提高预警监测能力，确保山洪灾害平台及站点运行正常，重点解决全县受山洪威胁区内群众生命安全问题。

2023 年度山洪灾害防治项目在全县开展重点集镇山洪灾害补充调查评价 10 个，建立危险区动态管理清单 1 个；改造升级 19 个自动雨量站，4 个自动水位站，安装简易雨量报警器 20 套。重点解决全县受山洪威胁区群众生命安全问题。

（2）项目实施的社会效益分析。

正宁县山洪灾害维修养护工程、正宁县山洪灾害防治项目建设完成后，使正宁县山洪灾害预警平台更加稳定安全的运行，解决全县受山洪威胁区群众生命安全问题。全县山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。

（3）项目实施的生态效益分析。

通过在全县采取一定的防治措施(包括工程措施和非工程措施)，改造升级后全县山洪灾害防治体系更加完善、各项功能更加健全、保障程度更高，可以更有效地避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡、减少受灾人口、保护重要设施交通线路等。为本县提供一个良性循环的生态环境条件。

（4）项目实施的可持续影响分析。

加强实施区防灾减灾能力增强，减轻自然灾害对农业威胁；工程措施和非工程措施的防护，提高预警能力，减少山洪灾害、保护人民生命财产安全。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对项目区走访调查，群众对这两个工程普遍比较满意，认为该项目规划布局比较合理、效益发挥正常，收益群众满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止目前两个工程已全部完工，资金执行率为 91%。积极与财政部门衔接，加快剩余资金的支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果上报同级财政部门并公示公开，确保资金使用得到监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中没有发现涉及资金的违规行为。





绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称	正宁县山洪灾害防治及维修养护项目			项目负责人及电话	梁文娟18293457208			
中央主管部门	水利部							
省级主管部门	甘肃省水利厅			实施单位	正宁县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00		91.00	10	0.91	9.1	
	其中：中央资金	100		91	10	1	9.1	
	省级资金			0	—	0	0	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年山洪灾害维修养护项目主要任务为：1、维修养护：县级山洪灾害预警系统1套，视频会商系统1套，自动雨量站38处，自动雨量水位一体站5处，视频图像站5处，无线预警广播80处；2、备品备件采购：自动雨量站（蓄电池10个，太阳能电池板10个、翻斗式雨量计7个），预警广播（主机4个、蓄电池8个），光纤转换收发器1台。2023年山洪灾害防治项目任务为：开展重点集镇山洪灾害补充调查评价10个，建立危险区动态管理清单1个；改造升级19个自动雨量站，4个自动水位站，安装简易雨量报警器20套。			2023年山洪灾害维修养护项目主要任务为：1、维修养护：县级山洪灾害预警系统1套，视频会商系统1套，自动雨量站38处，自动雨量水位一体站5处，视频图像站5处，无线预警广播80处；2、备品备件采购：自动雨量站（蓄电池10个，太阳能电池板10个、翻斗式雨量计7个），预警广播（主机4个、蓄电池8个），光纤转换收发器1台。2023年山洪灾害防治项目任务为：开展重点集镇山洪灾害补充调查评价10个，建立危险区动态管理清单1个；改造升级19个自动雨量站，4个自动水位站，安装简易雨量报警器20套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	1. 排查消除防洪安全隐患 (处)			第1-11项中，实施项中未完成一项扣5分	30	
			2. 水库 (水电站) 水毁修复数					
			3. 堤防 (护岸) 水毁修复 (处)					
			4. 涵闸泵站水毁修复数量 (处)					
			5. 防汛通讯设施修复 (套)	1	1			
			6. 防洪工程修复抢护专业设施					
			7. 防洪工程修复抢护物资材料					
			8. 兴建修复抗旱水源和调水供水					
			9. 添置提运水设备及运行					
			10. 水文测报设施设备修复					
			11. 水文应急监测预报 (次)					
	质量指标 (12分)	1. 工程施工设计标准	符合规范	已完成	4	4		
		2. 工程施工监理	符合规范	已完成	4	4		
		3. 工程施工验收	通过验收	验收	4	4		
	时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥80%	91	8	7.1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程	是	4	4	
			保障抗旱供水安全	保障	是	4	4	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程	是	4	4	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	保障	是	4	4	
生态效益		促进地区生态和谐发展	发生工程	是	8	8		
可持续影响		为国民经济持续健康发展和社会	发生工程	是	6	6		
服务对象满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99.1	

正宁县水务局文件

正水发〔2023〕176号

签发人：彭涛

正宁县水务局 关于正宁县 2023 年中央水利发展资金农村供水 工程维修养护项目绩效自评报告

县财政局：

根据 2023 年财政涉农项目资金绩效管理开展情况统计要求，我局积极开展绩效评价工作，现就 2023 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目绩效评价工作报告如下：

一、绩效目标任务

根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政水利发展资金预算的通知》（甘财农〔2022〕111 号）文件精神，下达 2023 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目资金 131 万元，新建 16m30m3 水塔 1 座，维修水塔 4 座，新建闸阀井 9 座，维修

闸阀井 14 座，洗井 5 眼，更换及安装水泵 15 台，更换沉淀池泵 3 台，处理管道漏点 36 处，自来水入户 22 户，入户对接 30 处，埋设各类输水管道 2901m，安装智能上水器 8 套，更换配套电缆线 1915m，解决正宁县西坡镇、山河镇、榆林子镇、永正镇、官河镇、永和镇、湫头镇、周家镇等 8 个乡镇 38 个行政村，解决 18013 户 81059 人饮水安全问题。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

省级下达 2023 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目资金 131 万元，项目资金严格按照财预〔2015〕230 号《中央对地方专项转移支付管理办法》和《国库集中支付》进行管理。目前，实际支付工程款 118 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目：新建 16m30m3 水塔 1 座，维修水塔 4 座，新建闸阀井 9 座，维修闸阀井 14 座，洗井 5 眼，更换及安装水泵 15 台，更换沉淀池泵 3 台，处理管道漏点 36 处，自来水入户 22 户，入户对接 30 处，埋设各类输水管道 2901m，安装智能上水器 8 套，更换配套电缆线 1915m，解决正宁县西坡镇、山河镇、榆林子镇、永正镇、官河镇、永和镇、湫头镇、周家镇等 8 个乡镇 38 个行政村 18013 户 81059 人饮水安全问题。项目建设于 2023 年 6 月开工，严格按照设计施工建

设，7月底，全面完成建设目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标分析：2023年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目实施区群众给予大力支持，对项目建设带来的效益十分满意；2023年7月底，我单位在时效期内全面完成施工任务，完成项目投资131万元；产出指标完成新建16m30m³水塔1座，维修水塔4座，新建闸阀井9座，维修闸阀井14座，洗井5眼，更换及安装水泵15台，更换沉淀池泵3台，处理管道漏点36处，自来水入户22户，入户对接30处，埋设各类输水管道2901m，安装智能上水器8套，更换配套电缆线1915m，解决了正宁县西坡镇、山河镇、榆林子镇、永正镇、官河镇、永和镇、湫头镇、周家镇等8个乡镇38个行政村18013户81059人饮水安全问题，各项措施质量指标合格，达到设计标准。

2、效益指标分析：解决正宁县西坡镇、山河镇、榆林子镇、永正镇、官河镇、永和镇、湫头镇、周家镇等8个乡镇38个行政村18013户81059人饮水安全。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无

正宁县水务局

2023年12月22日

正宁县水务局

2023年12月22日印发

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目			项目负责人及电话		赵云杰 13884126316	
主管部门		正宁县水务局			实施单位		正宁县水利建设管理站	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	131.00万元	118.00万元		10	90%	10
		其中: 本年财政拨款	131.00万元	118.00万元		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建16m30m3水塔1座, 维修水塔4座, 新建闸阀井9座, 维修闸阀井14座, 洗井5眼, 更换及安装水泵15台, 更换沉淀池泵3台, 处理管道漏点36处, 自来水入户22户, 入户对接30处, 埋设各类输水管道2901m, 安装智能上水器8套, 更换配套电缆线1915m				新建16m30m3水塔1座, 维修水塔4座, 新建闸阀井9座, 维修闸阀井14座, 洗井5眼, 更换及安装水泵15台, 更换沉淀池泵3台, 处理管道漏点36处, 自来水入户22户, 入户对接30处, 埋设各类输水管道2901m, 安装智能上水器8套, 更换配套电缆线1915m			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	新建16m30m3水塔1座, 维修水塔4座, 新建闸阀井9座, 维修闸阀井14座, 洗井5眼, 更换及安装水泵15台, 更换沉淀池泵3台, 处理管道漏点36处, 自来水入户22户, 入户对接30处, 埋设各类输水管道2901m, 安装智能上水器8套, 更换配套电缆线1915m	15	新建16m30m3水塔1座, 维修水塔4座, 新建闸阀井9座, 维修闸阀井14座, 洗井5眼, 更换及安装水泵15台, 更换沉淀池泵3台, 处理管道漏点36处, 自来水入户22户, 入户对接30处, 埋设各类输水管道2901m, 安装智能上水器8套, 更换配套电缆线1915m	新建16m30m3水塔1座, 维修水塔4座, 新建闸阀井9座, 维修闸阀井14座, 洗井5眼, 更换及安装水泵15台, 更换沉淀池泵3台, 处理管道漏点36处, 自来水入户22户, 入户对接30处, 埋设各类输水管道2901m, 安装智能上水器8套, 更换配套电缆线1915m	15	
		质量指 标	工程施工设计	5	符合规范	符合规范	5	
			工程施工监理	5	符合规范	符合规范	5	
			工程施工验收	5	通过验收	通过验收	5	
		时效指 标	项目完工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指 标	年度预算控制率	10	≤100%	≤100%	10	
	效* 益 指标 (30分)	经济效 益 指标	年可增加收入	10			10	
		社会效 益 指标	受益人口数量	5	18013户81059人	18013户81059	5	
			促进经济发展程度	5			5	
		生态效 益 指标	生活生态环境改善程度	5	显著	显著	5	
		可持续 影响指	项目管理长效机制健全性	5	健全	健全	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	8
	总分			100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

正宁县水务局文件

正水发〔2024〕37号

签发人：彭涛

关于上报正宁县 2023 年农业水价综合改革 项目绩效自评报告的报告

县财政局：

根据 2023 年财政涉农项目资金绩效管理开展情况统计要求，我局积极开展项目绩效评价工作，现将 2023 年农业水价综合改革项目绩效评价工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 11 月 30 日甘肃省财政厅以甘财农〔2022〕111 号文件下达我县 2023 年中央财政水利发展资金 785 万元，其中 2023 年农业水价综合改革项目 54 万元，2023 年 2 月 17 日甘肃省财政厅以甘财农〔2023〕9 号文件下达我县 2023 年省

级财政水利发展资金农业水价综合改革项目配套资金 7 万元，2023 年度农业水价综合改革项目总资金 61 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年 12 月底前，正宁县 2023 年农业水价综合改革项目 61 万元，（其中：中央财政水利发展资金 54 万元，省级财政水利发展资金 7 万元）。资金到位率 100%，完成投资 59.21 万元，资金执行率为 97.1%。

（二）资金管理情况分析。

截止 2024 年 2 月底，2023 年农业水价综合改革项目资金拨付 40 万元，资金拨付率为 65.57%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

正宁县 2023 年农业水价综合改革项目总投资 61 万元，项目实施方案 2023 年 5 月 17 日批复，2023 年 7 月 21 完成招投标工作并签订了合同，工期为 7 月 24 日至 9 月 24 日两个月，完成项目总价 59.21 万元，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩，2023 年 9 月 25 日完成所有建设内容并验收。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

正宁县 2023 年农业水价综合改革项目是正宁县水务局以正水发〔2023〕74 号文件批复实施，项目建设内容为：1. 采购安装单个管道型电磁流量计（站）20 套；2. 采购安装渠道超声流量典型站 2 套；3. 建设取水口计量监测县级软件平

台 1 套，项目预算总价 61 万元，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩。

（2）项目完成质量。

目前工程全部按照实施方案要求，完成全部建设内容，工程质量达到优良。

（3）项目实施进度。

截止 2023 年 9 月 25 日，完成项目全部建设任务，质量合格。

（4）项目成本节约情况。

正宁县 2023 年农业水价综合改革项目，是正宁县水务局以正水发〔2023〕74 号文件批复实施，完成项目建设任务实际总价为 59.21 万元，控制在批复金额 61 万元以内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目的实施，建立了正宁县农业取用水监测平台，实现了农业取用水数据共享，对于全面、深入的整合水资源管理信息、监管取水口提供了准确的数据支撑，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩，推进了农业水价改革工作，提升了水资源的集约节约利用水平，增加了农业取用水的成本，提高了农民的经济收入。

（2）项目实施的社会效益分析。

通过农业水价综合改革，逐步改变了大多数农业灌溉用水户认为农业用水不值钱，在使用时对水资源不珍惜、不节约观念和做法，农民也逐渐会形成节约用水的意识，这样在很大程

度上使得农民的用水意识得到了提高,使得农业灌溉用水的浪费现象大大减少,提高了农业用水的效率和效益。对于支撑社会经济可持续发展,全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。

(3) 项目实施的生态效益分析。

通过农业水价综合改革项目的实施,逐步完善了正宁县农业取用水监测体系,为统筹考虑经济社会发展、河道内生态环境用水需求,科学统筹调配全县地表水与地下水、当地水与外调水、常规水与非常规水,不断优化水资源配置格局,提升配置效率,保障区域供水安全提供了数据支撑。为保障全县经济社会高质量发展提供了水利支撑。

(4)项目实施的可持续影响分析。

由于农业水价的改革,使得农业灌溉工程得到进一步的完善,极大程度的促进了我县农业灌溉面积扩大,使得农业的生产条件得到进一步的提高,为农业发展注入了动力。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对项目区走访调查,群众对该项目很满意,认为该项目规划布局比较合理、效益发挥正常,收益群众满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2023 年 9 月 25 日已完成所有建设内容并验收。但截止目前资金拨付率仅为 65.57%。后续积极与财政部门衔接,加快剩余资金的支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果上报同级财政部门并公示公开，确保资金使用得到监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中没有发现涉及项目资金的违规行为。



正宁县水务局

2024年3月7日印

共印 5 份

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		正宁县2023年农业水价综合改革项目			项目负责人及电话		梁文娟18293457208			
中央主管部门		水利部								
省级主管部门		甘肃省水利厅			实施单位		正宁县水利建设管理站			
资金情况（万元）			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		61.00		59.21		10	0.970655738	9.7066
		其中：中央资金		54		52.21		10	1	9.1
		省级资金		7		7		—	0	0
		市县资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		正宁县2023年农业水价综合改革项目建设内容为：1. 采购安装单个管道型电磁流量计（站）20套；2. 采购安装渠道超声流量典型站2套；3. 建设取水口计量监测县级软件平台1套，项目预算总价61万元，发展农业水价综合改革面积0.7万亩。				正宁县2023年农业水价综合改革项目建设内容为：1. 采购安装单个管道型电磁流量计（站）20套；2. 采购安装渠道超声流量典型站2套；3. 建设取水口计量监测县级软件平台1套，项目预算总价61万元，发展农业水价综合改革面积0.7万亩。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50分）	数量指标（30分）	发展农业水价综合改革面积0.7万亩	0.7万亩	0.7万亩	0.7万亩	30	30	
			质量指标（12分）	1. 项目设计标准	符合规范	完成	完成	6	6	
				2. 项目竣工验收	通过验收	完成	完成	6	6	
			时效指标（8分）	资金下达6个月内预算执行率	≥80%	80%	80%	8	8	
		效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	用水总量控制	显著	显著	显著	4	4	
				用水效率提高	显著	显著	显著	4	4	
			社会效益指标（8分）	居民节约用水意识预期效果	显著	显著	显著	4	4	
				水资源综合管理能力提升	显著	显著	显著	4	4	
			生态效益指标（8分）	区域水资源保护成效	显著	显著	显著	8	8	
		可持续影响指标（6分）	购置设备是否良性运行	是	是	是	6	6		
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	100%	5	5			
		上级主管部门满意度	≥90%	100%	100%	5	5			
总分							100	99.7		